

Anlæggets Gennemførelse med den størst mulige Sparsommelighed fornødne Beløb, regnes en Overskridelse af Bevillingen paa i alt 589,000 Kr., hvilket nærmere vil fremgaa af nedenstaaende Oversigt:

	Bevilling.	Endelig Udgift.	Besparelse fra oprindelig Bevilling.	Over- skridelse paa oprindelig Bevilling.
	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.
1. Jordarbejde .....	252,000	252,000	»	»
2. Kystsikring, Vejanlæg, Hegn .....	185,000	175,000	10,000	»
3. Afvanding og Kloaker .....	101,000	81,000	20,000	»
4. Spor og Drejeskiver .....	125,000	125,000	»	»
5. Bygninger (eksklusive Belysning og Opvarmning) .....	1,385,000	1,591,000	»	206,000
6. Vand- og Kondensationsledninger...	25,000	40,000	»	15,000
7. Gasledninger .....	5,000	15,000	»	10,000
8. Varme- og Ventilationsapparater ...	58,000	132,000	»	74,000
9. Elektrisk Kraft og Belysning.....	229,000	332,000	»	103,000
10. Maskiner og Inventar.....	811,000	998,000	»	187,000
11. Flytning af Maskiner fra de nu- værende Værksteder.....	24,000	48,000	»	24,000
Summa...	3,200,000	3,789,000	30,000	619,000

altsaa en Overskridelse = 619,000 ÷ 30,000 = 589,000 Kr.

Saaframt dette Beløb sammen med det paa Forslaget til Finanslov for Finansaaret 1909—10 under § 27 II. E. 2. til Centralværkstedets Anlæg opførte Restbeløb, 500,000 Kr., bliver stillet til Raadighed, vil det være muligt at fremskynde Arbejdet saaledes, at Værkstedet er fuldført allerede i indeværende Aars September Maaned. Det maa derhos anses for meget ønskeligt under den for Tiden herskende Arbejdsløshed at kunne skaffe Beskæftigelse for den størst mulige Arbejdsstyrke, ligesom det ogsaa er af Vigtighed for Statsbanerne, at Værkstedet kan blive taget i Brug i Aar.