

Som anført i aktstykke nr. 206 af 2. marts 1983, har det været nødvendigt at foretage en omdisponering af budgettet i forhold til det oprindelig planlagte.

De foretagne omdisponeringer med et mindreforbrug til de egentlige byggeudgifter har på grund af gunstige licitationer ikke medført hverken færre m² byggeri eller nedsat kvalitet.

De totale merudgifter beløber sig til i alt ca. 11.8 mill. kr. (indeks 285 incl. 20 1/4 pct. moms). Heraf vedrører ca. 3.7 mill. kr. særlige udgifter til arkæologiske undersøgelser, ekstraordinære lustrykomkostninger til 1800 sæt entreprisemateriale, stormskader samt vinterforanstaltninger.

Udgifter i forbindelse med intensiveret byggeledelse og fagtilsyn nødvendiggjort af byggeriets opdeling i mere end 100 forskellige entrepriser andrager ca. 2.1 mill. kr.

Udgifter i forbindelse med de i svar til spørgsmål 7 omtalte konkursproblemer og afhjælpning af fejl i projekt materialet skønnes at udgøre ca. 6 mill. kr. Endelig opgørelse kan dog endnu ikke foretages.

Det må påregnes, at byggesagen for 1. etape af Foulumprojektet, på grund af ovennævnte forhold, vil blive påført en ekstra udgift på ca. 5 mill. kr., der ikke vil kunne afholdes inden for den økonomiske ramme for 1. etape på 159,367 mill. kr. (indeks 285 incl. 20 1/4 pct. moms). I forbindelse med den kommende ansøgning om gennemførelse af 2. etape af forsøgsanlægget, vil der blive redegjort for dette, idet bemærkes, at den påførte ekstraudgift søges afholdt inden for projektets totalramme.

NIELS ANKER KOFOED

/ Inge Brandt

Til finansudvalget