

Af de saaledes til Dato contant udbetalte 41,939 Rd. 32 ø er til Udgift
i Communitetets Regnskab for 1863—64 27,960 Rd. 34 ø
og i — — — — — 1864—65 13,978 — 94 ø

41,939 Rd. 32 ø.

Kjøbenhavn i Comiteen for Opførelsen af den nye Museumsbygning

den 19de October 1864.

G. Forchhammer.

Sapetus Steenstrup.

Frydensberg.

Bygnings-Inspectoratet

for

Sjællands- og Rosland-Falsters Stifter.

Kjøbenhavn, den 20. October 1864.

I Gjensvar paa Comiteens Forespørgsel i æret Skrivelse af 15 d. M. tillader jeg mig herved at meddele følgende Oplysninger med Hensyn til Opførelsen af Universitetets nye Museumsbygning og de dermed forbundne Udgifter:

- Det til Dato udførte Arbejde bestaaer i Opførelsen af Kjelder-, Stue- og Mez-
zaninetage med tilhørende Bjælkelag. Den øverste Etage er paabegyndt.
- Udgifterne til det hidtil udførte Arbejde have i det Hele været holdte indenfor Be-
villingens Grændser.
- Forjaavdt angaaer det endnu tilbagestaaende Arbejde, da har jeg ligeledes Grund
til at antage, at Udgiften herved ei heller vil overstige Overflagssummen, men da
flere Arbejder endnu ikke ere bortliciterede, er det naturligtvis umuligt i Diebliffet
at have nogen bestemt Mening herom.

Dog maa jeg med Hensyn til de tilbagestaaende Arbejder bemærke, at den ved
Ministeriets Skrivelse af 12te April d. A. bevilgede Forandring af Glastaget, der
vil blive lagt høiere end tidligere bestemt, vil bevirke en forøget Udgift, lige-
som Varmeapparatet efter senere Bestemmelse om en høiere Varmegrab i Bygning-
gen vil blive bekvemligere, og det vil blive nødvendigt at anlægge en Cloak, for
derigjennem at bortlede Skylevandet fra Anatomikammeret og Arbejdslocalerne etc.,
men jeg har dog Haab om, at de herved nødvendiggjorte, ikke paaregnede Udgifter
ville kunne afholdes af Besparelser paa andre Underafdelinger af Overflaget.

Erbødigst

C. Hansen.