

Anm. til Forsl. til Lov om Tillægsbev. for Finantsaaret fra 1. April 1874 til 31. Marts 1875.

med Sten opførtes i Cement, de øvrige opmuredes i Kalk, pudsebes, med Cement, og forsynedes med Kapiteler og øvrige fremspringende Forsiringer af Cement eller Beton, alt dog uden at medføre nogen forøget Udgift.

Sovedmønstret til denne Forandring var den at skaffe en større Ensartethed i Materialet, hele Bygningen rundt ifødet for at have et Materiale paa de 2 Facader og et andet paa de 2 andre. Under 30te Januari approberede Ministeriet det fra Kommissionen modtagne Forslag til Fordelingen af Pladserne i Theatret, hvorved Theatret kom til at rumme 1700 Pladser, af hvilke ca. 700 kunde bortabønneres, saaledes at, altsaa, Forholdet mellem abonnerede og uabonnerede Pladser i det ny Theater blev 7:17 eller paa en Ubetydelighed nær det samme som tidligere, hvor Forholdet var 11:27.

Efter modtagen Indstilling fra Bedømmelsesudvalget, der havde holdt et Kontinuationsmøde den 31te Januari, approberede Ministeriet under 1. 4de Februar Billedhugger RINGS Skitse til Gruppen paa Forgaaden, foreskiltende Apollo Musagetes staaende med Pegasus paa Helikon, med den trægtste og korniste Muse siddende paa hver Side.

Under 12te Marts modtog Ministeriet, Indberetning om, at Statsraad, Gammeltoft paa Grund af Sygdom var forhindret i at tilværetage sine Forretninger i Kommissionen, og under 27de s. M. indberettede Kommissionens tekniske Medlem, Kaptajn Varsen, at han af Helsehensyn nødedes til at foretage en Baderейse paa 6 Uger. Statsraad Gammeltoft afgik ved Døden den 20de April, og den 6te Juni var det Samme Tilfælde med Kaptajn Varsen.

Under disse lige saa vanskelige som sørgelige Forhold, da Kommissionen allerede havde mistet 3 saa buelige Medlemmer, der vare vel inde i den hele vidtløftige Bygnings sag, maatte Ministeriet søge ny Assistance, og navnlig gjaldt dette for det tekniske Medlems Vedkommende. I saa Henseende var Ministeriet heldigt nok til at finde en dygtig Personlighed i Kaptajn Varsen. For opset Milller, der under 28de Juni anmodedes om at tiltræde Kommissionen, hvorimod Ministeriet efter forgjæves at have henvendt sig til forskjellige, maatte bestemme sig til at lade Formandsposten henstaa ubesat, idet Ministeriet, hvor meget det end var overbevist om at komme til at savne Statsraad Gummels og Statsraad Gammeltofts Dygtighed og Erfaring, paa den anden Side maatte erkjende Bøigten af den Grund, som de Mænd, til hvem man havde henvendt sig, havde anført for deres Begring, den nemlig, at Arbeidet var rykket for langt frem til, at de kunde paatage sig et saa byrdefuldt og ansvarfuldt Æver.

Smidler tid havde Magasinbygningen nærmet sig sin Fuldbendelse og Theaterbygningens Mureværk var fredeet frem, om end ikke saa hurtigt, som det var beregnet fra først af. Men Vanskelighederne havde ogsaa begyndt at lade sig føle. Det var naturligt, at Mangel paa Kræfter i Kommissionen, hvis i Maanederne Marts til Juni eneste tilbageværende arbejdsdygtige Medlem til- lige havde fuldt op at gjøre i sin Stilling som Theaterintendant, havde sat Kommissionens Arbejde tilbage, og da Kaptajn Müller tiltraadte som teknisk Medlem, strømmede de hidtil tilbageholdte Sager ind, tilbøds ogsaa fremkaldt derved, at Ministeriet i Frygten for, at Arbeidet ei skulde blive fuldført i rette Tid, havde opfordret Arkitekterne til en større Anspændelse af Kræfterne, for at der ikke skulde ske nogen Forsinkelse i Afleveringen af de for Entreprenørerne nødvendige Arbejdsstegninger m. v.

Skjøndt Kommissionen ved Kaptajn Müllers Indtrædelse kraftigen gjenoptog Arbeidet, og der ogsaa forelaa tilstrækkelige Beviser for, at selve Arbeidet skred jevnt fremad, og at de endnu tilbage- staaende Spørgsmaal stadigen var Gjenstand for Forhandling mellem Kommissionen og Arkitekterne, vøgede dog i Efter sommeren mere og mere Ministeriets Tvivl om, hvorvidt Bygningens Fuldbendelse kunde naas i den kontraktsmæssige Tid. Ministeriet fandt det derfor allerede under 16de September 1873 nødvendigt at minde Bygningskommissionen om Indgivelsen af en Arbejdsplan, som viste, at Arbeidet, naar denne fulgtes, vilde blive færdigt i rette Tid, hvorhos Ministeriet efter Modtagelsen af forskjellige Oplysninger fra Bygningskommissionen, under 24de s. M. vel overlod denne at vælge den Vej, den her til fandt den hensigtsmæssigste, men dog særligt udhøvede, at Ministeriet derved maatte sættes istand til at overbevise sig om Muligheden af at naa Maaletpunktet i rette Tid, ligesom det i Afledning af en allerede dengang af Kommissionen yttret Tvivl om, at Bygningen, selv om den blev færdig i rette Tid, kunde benyttes af Theatret, tiltræeds Da Ministeriet ikke fra Bygningskommissionen modtog de saaledes gjentagende begjærede

Under 9de Oktober tilskrev Ministeriet den konstituerede Chef for det kongelige Theater og Kapel, at Ministeriet maatte arbejde hen til at faa den ny Bygning færdig og den gamle Bygning nedrevet, for at det omliggende Terrain kunde reguleres inden Begyndelsen af Sæsonen 1874—75, og anmode ham om — forsaavidt det mod Forventning skulde vise sig, at Bygningen ikke kunde tages i Brug — at være forberedt paa, hvorledes denne Eventualitet skulde mødes.

Da Ministeriet ikke fra Bygningskommissionen modtog de saaledes gjentagende begjærede