

26de Marts 1890 approberet — Overflag, ved hvilket der toges Hensyn til denne sidstnævnte Overfærdigelse. I det man hoslagt tilstiller det ærede Udvalg en Afskrift af dette Overflag, skal man oplyse om, at det vel er lykkedes ved det saaledes tilvejebragte ny Grundlag for Byggearbejdet at bringe den af de ovennævnte Forhold fremkaldte meget betydelige Overfærdigelse væsentligt ned, men at det dog ikke har kunnet undgaaes at overfærdige den samlede Bevilling med et Beløb, der vel ikke endnu nøjagtigt kan fastsættes, men som næppe vil blive væsentligt mindre end 80,000 Kr.

Til Oplysning om, hvorledes denne Overfærdigelse for Hovedposternes Vedkommende fordeles sig paa det i 1890 approberede Overflag, skal bemærkes følgende:

1) For Varmeapparatets Vedkommende er foran gjort Rede for en Overfærdigelse paa c.	30,000 Kr.	"	Ø.
Til en Fyrbøderbolig, der ikke var medoptagen i den oprindelige Plan, men har vist sig nødvendig	1,500	—	—
Til Opvarmning af Bygningen i Vinteren 1894—95	4,358	—	13 —
Til en Bindeltrappe, som Inspektøren ved Kobberstiksamlingen har anset det for nødvendigt at indrette for at tilvejebringe en lettere Forbindelse mellem Kobberstiksamlingen og Bibliotekets Lokaler	903	—	" —
Til det uden for Museumsbygningen liggende Terrains Ordning, der endnu ikke er afsluttet, har det vist sig nødvendigt, for at opnaa et tilfredsstillende Resultat, at have et Beløb til Raadighed, der er 10,000 Kr. større end paa Overflaget beregnet	10,000	—	" —
Til Indretning af Midtsalen mod Nord til Opstilling af Skulpturer	1,050	—	" —
Endvidere til Undersøgelsesrejser i Udlandet vedrørende Bygningen og Samlingerne	3,100	—	" —
Til Udarbejdelse af Planer til Haveanlægget	1,000	—	" —
	<u>51,911</u>	<u>Kr.</u>	<u>13 Ø.</u>

2) Endvidere habes der ifølge Kommissionens Regnskab paa de hidtil udbetalte og bundne Beløb en Overfærdigelse ud over de fornævnte 51,911 Kr. 13 Ø. paa i alt 17,204 Kr. 90 Ø., men da der dels ved Indførelsen af Regninger er fremkommet forskellige ikke paaregnede Krav til Beløb c. 2,500 Kr. og dels, saa længe Bygningen ikke er afleveret, maa forudses fremdeles at ville foresalde Udgifter, som ikke forud kunne nærmere angives, formenes det at være rettest at forhøje dette Beløb til 21,000 Kr.

Med Hensyn til Fordelingen af dette Beløb paa de forskellige Overflagskonti bemærkes, at da der — som unndgaaeligt ved et saadant Arbejde — er flet forskellige Afvigelser fra Overflaget med Hensyn til Materiale og Udførelsesmaade, er det oftere hændt, at et Arbejde, som i Overflaget er beregnet under en vis Konto, ved Udførelsen nærmest er kommet til at henhøre under en anden, hvorved Posteringen af Udgifterne til en vis Grad er bleven vilkaarlig; men ifølge Regnskabet fordeles Overfærdigelsen sig i store Træk saaledes:

Mur- og Asfaltarbejde	3,000 Kr.
Sten- og Billedhuggerarbejde	3,000 —
Snedkerarbejde og fast Inventar	14,000 —
Vyn-, Kloaf- og Vandledning	2,000 —
Administration	8,000 —
Forfærdigelse Udgifter	22,000 —
	<u>52,000 Kr.</u>

medens der er bespart:

Assurance	3,000 Kr.
Tømmerarbejde	18,000 —
Malerarbejde	10,000 —
	<u>31,000 —</u>
Rest.	<u>21,000 Kr.</u>