

samtidig pr. Trillebør, ligesom den øverste Del af det oppumpede Dige pr. Trillebør reguleredes til et Profil af større Regelmæssighed, end det umiddelbart ved Indpumpningen af Sandet kunde erholde.

Efter at Digearbejdets Gennemførelse var sikret, paabegyndtes Forberedelser til at opføre en Del af Høfd Nr. 69 i Eftersommeren. To smaa Lossebroer med Spor til Høfdens Plads opførtes i dette Øjemed paa Tangens Østside (i Svaneholmsløbet) til Modtagelse af Materiale. De nødvendige Materialier, nemlig Stilladspæle af Gran fra danske Skove, Jernstifter til disses Beskyttelse mod Pæleorm og Søsten til Hødfefyld, anskaffedes til samme Priser og som Tillæg til Leveringen af de tilsvarende Ydelser til de om Foraaret begyndte øvrige Høfdearbejder (nye Høfder ved Bovbjerg og Vedligeholdelsen af Kystsikringen), hvorved det lykkedes endnu i Sommertiden at faa rammet 150 m Stillads (fra Kystlinien ud til ca. 200 m. fra Dige-kronen) og at faa dette sikret med saa megen Søstensfyld, at der ikke er sket Haveri paa denne ikke fuldt færdige Del af Høfden. Ved dens Inderende, hvor Søen foreløbig angriber Kyst og Dige-fod, er der rammet en Spunsvæg, støttet af Stenfyld. I Yderenden skal efter Planen Høfden forlænges med ca. 50 m, naar Stilladsramning og Stenleverance i 1915 kan genoptages.

Diget er ført indenom Lodsstationens Bygning, som derved blev udsat for Havets Højvande, der tidligere havde Afløb gennem den omtalte, nu lukkede lille Kanal ind til Fjorden. Lodshuset, der er bygget af Træ, blev i den Anledning efter Aftale med Fyrvæsenet flyttet ind bag Diget, hvilket skete ved at lægge Banespor under det og, efter at det var kilet op paa 6 Stentroljer, at køre det til dets nye Plads.

Det er lykkedes at gennemføre denne Del af Tangesikringen ganske planmæssigt og uden Tab, og tør derefter forventes, at Fuldførelsen i de kommende Aar ikke vil berede Vanskeligheder.

Den for 1914—15 bevilgede Sum er, ligeledes planmæssigt, medgaaet til de nævnte Arbejder, i alt 140 000 Kr.

Lemvig i November 1914.

A. Poulsen.

Bilag 2.

Vandbygningsvæsenets Ingeniørkontor.

Lemvig.

Beretning om Arbejder i 1914 ved Opførelsen af 2 nye Høfder m. m. udfør Bovbjerg.

Finansloven for 1914—15 § 15 B. 3. 150 000 Kr.

Til Bygningen af de to nye Høfder C og D under Bovbjerg og Forlængelsen af den for 6 Aar siden paabegyndte Høfd B blev der i Foraaret 1914 anskaffet de fornødne Granpæle til Høfdestilladserne samt Traadstifter til Pælens Beskyttelse mod Pæleorm, hvilke Materialier tilligemed en Betonblandemaskine med Lokomobil, 5 000 l m Jernbaneskiner og forskelligt mindre Materiel og Tilbehør til Arbejdets Udførelse er overdragne til den Entreprenør, som udfører Arbejdet. Endvidere anskaffer Vandbygningsvæsenet den Cement, som efterhaanden medgaaer til Arbejdet. Dette blev efter Licitation den 7. April 1914 overdraget til den lavestbydende.

Sømmene var anskaffede efter Licitation, Skinnerne var udrangerede Statsbaneskiner, og af Granpælene anskaffedes efter Henvendelse til de jyske Statskove saa mange, som disse kunde levere, og Resten efter Henvendelse til et Par efter Skovdirektoratets Anvisning leveringsdygtige danske Privatskove. Cementen leveredes efter Henvendelse til samtlige danske Cementfabrikker fra Fabrikken „Aalborg“. „Andelsfabrikken“ ønskede foreløbig ikke at gøre Tilbud.