

ad c. Der henvises til redegørelse i forslag til tillægsbevillingslov for finansåret 1950—51 undernummer 8.

ad d. Ved anlæggets projektering fulgte man den indtil da overalt anvendte praksis, hvorefter losningsarbejdet udførtes af den under handelen eksisterende organisation, og udgifterne konteredes under besejlingsudgifter. Narssaq-anlægget er imidlertid anlagt ved et udsted, hvor handelens midler ikke har været tilstrækkelige til at udføre losningsarbejdet, hvorfor udsendte håndværkere uforudset måtte anvendes til disse opgaver.

ad e, f, g og h. Der henvises til redegørelsen, fremsat i forslag til tillægsbevillingslov for finansåret 1950—51, hvor man har taget forbehold med hensyn til prisstigninger.

ad i. Da arbejdet blev projekteret, var der oprindeligt ikke regnet med fragtudgifter, idet man fulgte den gængse praksis, hvorefter disse påførtes en særlig besejlingskonto. Denne praksis er i mellemtiden blevet forladt, og fragtudgifterne debiteres de respektive anlægsarbejder, jfr. herved, at der på tillægsbevillingsloven for finansåret 1950—51 er bevilget 100 000 kr. til fragt. Hertil kommer dels en stærk forøgelse af vareudsendelsen som følge af de fra det oprindelige projekt foretagne ændringer og tilføjelser, dels de stærkt forhøjede fragtrater.

ad j og l. M/s „Susaa“ medførte i 1950 ca. 1 200 t materialer til fabriksanlægget, hvilket normalt skulle være losset ved Narssaq i august måned. Skibets havari forårsagede, at denne betydningsfulde ladning først landsattes ca. 2 måneder senere på en årstid, da såvel dagenes længde som de klimatiske forhold havde forringet arbejdseffektiviteten ganske overordentligt. Forholdet medførte også en delvis arbejdsstandning på grund af materiale-mangel, således at en del af mandskabet måtte hjemgå for at genudrejse senere.

ad k. De særdeles vanskelige terrænforhold har forårsaget brud og slitage på det mekaniske entreprenørmateriel i et omfang, det har været umuligt at forudse. Det i henhold til redegørelse til tillægsbevillingsloven for finansåret 1950—51 under punkt 5 anslåede beløb har derfor vist sig utilstrækkeligt.

ad m. Der har ikke tidligere været beregnet projekteringshonorar.

ad 58. Der var på tillægsbevillingsloven for 1950—51 opført 67 000 kr. til en kloakpumpestation på Den kgl. grønlandske Handels plads, af hvilket beløb kun 16 000 kr. blev anvendt. Det resterende beløb, 51 000 kr., søges hermed genbevilget.

ad 66. Hovedparten af overskridelsen skyldes, at det ved detailprojekteringen viste sig at være nødvendigt at bygge et væsentlig større vandrensningsanlæg end først anslået, samt at arbejdets udførelse har været forbundet med større tekniske vanskeligheder, end man kunne forudse.

ad 67. Det i forbindelse med anlægget nødvendige bortsprængningsarbejde viste sig under udførelsen at blive mere omfattende, end de forudgående boringer havde ladet formode. Endvidere krævede jordlaget over klippen, at der under arbejdet blev foretaget en særlig afstivning; disse to forhold i forbindelse med prisstigningen har medført den anførte fordyrelse.

ad 72, 79, 80, 81, 93, 129, 133, 134 og 135. Da man i begyndelsen af finansåret blev klar over, at en del af projekterne i anlægsprogrammet ville overskride de budgetterede udgifter, jfr. nedenfor, undlod man helt eller delvis at iværksætte de under ovennævnte poster anførte arbejder.

ad 75. Da der kun er leveret to rejsebåde i dette finansår, kan bevillingen nedsættes for indeværende finansår.

ad 86. Dette arbejde var projekteret til ialt 700 000 kr., men vil efter de fornylig korrigerede beregninger på grund af de stedfundne prisstigninger antagelig komme på ialt ca. 900 000 kr. At udgifterne i indeværende år er blevet så meget større end anslået, skyldes foruden de nævnte prisstigninger, at man har ønsket arbejdet fremmet mest muligt.

ad 87, 92, 96, 103, 105 og 117. Allerede ved detailprojekteringen blev man klar over, at de oprindelige overslag ikke ville kunne holde. Man overvejede derfor at udsætte bygningen af nogle af pakhusene, men da de alle ansås for absolut påkrævede, skønnes det uforsvarligt at udskyde et eller flere til et senere år. I stedet besluttede man, således som det er nævnt i ovenstående bemærkninger, at udelade visse af de øvrige anlægsarbejder, først og fremmest en række planeringsarbejder.