

forbindelse med statsarbejder, hvor den sædvanlige fastsættelse af honoraret som en procentdel af byggesummen ikke lod sig anvende, og hvor man derfor i stedet havde fastsat honoraret til $\frac{10}{6}$ af arkitekternes udgifter svarende til et nettohonorar på 40 pct. af bruttohonoraret. I arkitekt Lauritzens tilfælde anvendtes samme sats, dog således at det aftaltes med ham, at hans nettohonorar ikke måtte overstige 80.000 kr. svarende til 40 pct. af et bruttohonorar på 200.000 kr. Når dette sidstnævnte beløb var nået, ville arkitekten kun få godtgjort sine udgifter til tegneløn og 60 pct. heraf til generalomkostninger.

Som det vil ses af post 42 i arkitekt Lauritzens foreløbige regnskabsoversigt af september 1961³⁾, blev bruttohonoraret i alt 372.800 kr., hvoraf nettohonoraret udgjorde 80.000 kr., tegnelønnen 176.965 kr. og generalomkostningerne 115.835 kr.

2.

Rådgivere m. v.

Med hensyn til projekteringen her i landet godkendte udenrigsministeriet på byggeudvalgets og arkitekt Lauritzens indstilling, at han overdrog projekteringen af ingeniørkonstruktionerne til *professorerne Rambøll og Hannemann*.

Honoraret blev på arkitektens indstilling ved byggeriets afslutning endeligt fastsat til 70.802 kr. 65 øre, hvoraf tegnelønnen udgjorde ca. 38.000 kr., generalomkostningerne 50 pct. deraf eller ca. 19.000 kr. og nettohonoraret ca. 13.000 kr. Der henvises til den korrigerede beregning i arkitekt Lauritzens skrivelse af 17. juli 1962.⁴⁾

Arkitekten fik endvidere udenrigsministeriets og byggeudvalgets tilslutning til, at han engagerede det ansete arkitektfirma *The Architects Collaborative (TAC)* i Cambridge i staten Massachusetts som rådgiver med hensyn til amerikanske byggeforhold og som tilsynsførende på byggepladsen og kontrollerende med arbejdsudførelsen og regnskabsaflæggelsen.

Honoraret til dette firma fastsattes efter samråd med *The Architects Institute* i Washington til 1,5 pct. af byggesummen for

tilsyn og kontrol i en periode af 1 år, der senere forlængedes til 18 måneder. For tilsyn og kontrol i de ca. 6 måneder, hvormed byggetiden kom til at overskride 18 måneder, blev firmaet betalt efter regning. Det aftaltes endvidere at honorere firmaets konsulentvirksomhed, tegne- og projekteringsarbejde efter medgået tid og med en multiplikationsfaktor på 2,5 til dækning af generalomkostninger, avance m. v.

De samlede udbetalinger til TAC kom ved byggeriets afslutning til at andrage ca. 58.500 \$ eller ca. 404.900 kr. Der henvises til den korrigerede beregning i arkitekt Lauritzens skrivelse af 17. juli 1962⁵⁾.

Som amerikansk rådgiver for professorerne Rambøll og Hannemann i deres arbejde med projekteringen af ingeniørkonstruktionerne engagerede arkitekt Lauritzen — ligeledes med byggeudvalgets og udenrigsministeriets tilslutning — *civilingeniør Wedlinger* fra firmaet *General Engineering Associates* i New York City.

Ingeniøren blev efter amerikansk praksis vedrørende fastsættelse af ingeniørhonorarer betalt efter regning pr. time, og hans samlede vederlag kom ifølge den korrigerede beregning i arkitekt Lauritzens skrivelse af 17. juli 1962⁶⁾ til at andrage ca. 4.980 \$ eller ca. 34.470 kr.

Da det ved arkitekt Lauritzens undersøgelser i USA havde vist sig utilrådeligt at søge installationerne til et amerikansk hus projekteret i København, godkendte byggeudvalget og udenrigsministeriet endelig, at arkitekten benyttede *General Engineering Associates'* filial i Washington til denne del af projekteringen.

Honoraret fastsattes efter samråd med *The Architects Institute* i Washington til 1,2 pct. af håndværkerudgifterne. Hertil kom senere ca. 3.000 \$, der betaltes efter regning, for visse ændringer bl. a. af køkkeninstallationerne.

Ved byggeriets afslutning beløb de samlede udbetalinger for projektering af installationer sig ifølge den korrigerede beregning ⁶⁾ i arkitekt Lauritzens skrivelse af 17. juli 1962 til ca. 18.500 \$ eller ca. 128.000 kr.

³⁾ Bb. side 51-52.

⁴⁾ Bb. side 61.

⁵⁾ Bb. side 61.

⁶⁾ Bb. side 61.