

For så vidt angår fabrikken har byggestyringsgruppen godkendt dispositionsforlag og igangsættelse af geotekniske undersøgelser. Der afventes imidlertid forslag til detailprogram og tidsplan fra Håndværksrådets arkitekt, og tidspunktet for igangsættelsen af egentlige bygningsarbejder på fabrikken vil bero på fremkomsten af dette materiale og byggestyringsgruppens godkendelse heraf.

De samlede istandsættelses- og restaureringsarbejder m.v. for såvel boliger som fabrik i Rådvað forventes imidlertid afsluttet i løbet af 1985 i overensstemmelse med den oprindelige plan, men som følge af den tidsmæssige forskydning vil skovstyrelsen til sin tid ansøge om genbevilling svarende til den forventede gennemførelsestakt for arbejderne.«