

	B	TB
<b>ad 26. Istandsættelser af Pavilloner ved Marmorbroen</b> .....	3.925.000	-1.100.000

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: Akt 390 3/6 82, Akt 337 22/6 83, Akt 159 20/3 85 og Akt 218 22/6 88.

Igangsættelse: 1982

Færdiggørelse: 1998

**Specifikation af totaludgift (1.000 kr.):**

	Totaludgift	Statsudgift
Totaludgift iflg. index 525 .....	-	39.540
Ændringer i forhold til ovenstående .....	-	812
Revideret totaludgift ultimo TB-året, index 541.....	-	40.352
Forbrug, primo TB-året .....	-	9.067
Forventet forbrug, TB-året .....	-	2.825
Restudgift, ultimo TB-året .....	-	28.460

**Specifikation af forslag til tillægsbevilling:**

Merudgifter iflg. Akt / 19 .....	-	-
Forbrug af genbevillinger .....	-	-
Tekniske korrektioner .....	-	-
Opsparing til genbevilling .....	-	1.100
TB i øvrigt .....	-	-

**Specifikation af bevillinger, forbrug og genbevillingssaldo excl. moms:**

	Finanslov- bevilling	TB excl. genbevilling	Samlet bevilling	Forbrug	Mindre forbrug	Mindreforb. ved index 541 (1.000 kr.)
Ult.						
1982 .....	-	-	-	-	181.000	293
1983 .....	1.065.500	-	1.065.500	673.500	392.000	559
1984 .....	1.311.500	-410.000	901.500	859.500	42.000	55
1985 .....	820.000	156.000	976.000	1.250.100	+274.100	+334
1986 .....	2.300.000	-	2.300.000	2.590.000	+290.000	+331
1987 .....	2.600.000	-	2.600.000	2.385.000	215.000	221
1988.....	3.925.000	-	3.925.000	2.825.000 <sup>1)</sup>	1.100.000	1.134
I alt .....			11.768.000	10.583.100	1.365.900	1.597

Beløb, der ikke kan genbevilles p.g.a. forældelse .....

187.000

Genbevillingssaldo .....

1.410.000

Bemærkninger: <sup>1)</sup> Forventet forbrug.

Andre bemærkninger: Byggesagen er forsinket på grund af sandstensleveranceproblemer.

Forsinkelsen forventes indhentet de kommende år.