

ad 2. Merudgiften paa denne Konto hidrører dels fra, at Kommissionen havde beordret Indsættelsen af adskillige Døre til Brug for Theatrets Personale ud over de i Overflaget opførte, dels fra at Assurancen havde gjort Fordring paa andres Anbringelse, dels endelig fra, at det havde været nødvendigt at bruge en kostbarere Konstruktion end i Overflaget paatænkt for at faa Dørene og Lemmene til at slutte bedre.

ad 3. For at hindre Fugtighed fra Gulvet fra at trænge op i Kulisserne bevilgede Ministeriet efter Kommissionens Indstilling som noget, der laa udenfor Overflaget, at Bølbet maatte anvendes til Anbringelse af Vægtegulv og Stativer i Magasinet.

ad 4. Da Arkitekterne gjorde Indstilling om, at der maatte foretages forskellige Arbejder til Udstyrelse af Korsyngestolen, for at denne kunde bruges som Koncertsal, og Kommissionen i den Anledning foreslog, at Salen maatte forsynes med Kasetloft, at Bæggene maatte afliges — for at dække dels Skjævheden af Gaalvuren ind til Naboen, dels Storstensrørene til Kontorlokalerne —, at Døre og Paneler gaves et bedre Udstyr, at der anbragtes 3 Døre til Vestibulen, men at Arbeidet — hvis Udgiften, 2,167 Rd. 83 $\frac{1}{2}$, kunde udredes af Udsmykningskontoen — maatte udføres snarest muligt, approberede Ministeriet, i Forventning om, at Bedømmelsesudvalget herpaa vilde gaa ind, Udgiften tilligemed 100 Rd. til 10 halvrunde Vinduer, som af Genfyn til Bygningens bedre Udseende tidligere vare anstaaede for paa den Tid, de maatte indsættes, ikke at standse Murarbejdet Fremme.

ad 5. Da der fra de to fritstaaende Søllepar i Loggiaen skulde spændes 2 Buer ind mod den bagved liggende Mur, var det, for at fjerne det herved fremkomne Sidetryk, bestemt at anbringe to horizontale Sernstænger. I Stedet herfor foresloges det af Skjønhedshensyn at anbringe to Støbejernsbuer, hvilket Ministeriet efter Kommissionens Indstilling bifaldt.

ad 6. Ifølge modtagen Indberetning fra Arkitekterne vare Udgifterne med en for at fremkalde det fornødne Relief og de Proportioner, der betingede et i kunstnerisk Henseende skjønt og harmonisk Indtryk af hele Bygningen, allerede udført Udvidelse af Murværkets Dimensioner i Alt. 14,123 Rd. 13 $\frac{1}{2}$.
og til nogle i nøie Forbindelse hermed staaende Forandringer i Snekker-, Smede-, Maler- og Glarmesterarbejderne var paaregnet. 3,511 — 28 —

Altsammen . . . 17,634 Rd. 41 $\frac{1}{2}$,
hvilket Bølb Arkitekterne, forsaavidt det ikke kunde indvindes ved Bespærelser andetsteds i Arbejdet, havde foreslaaet udredet af Kontoen til den kunstneriske Udstyrelse. Naagt Kommissionen Intet havde haft med Udførelsen af de omhandlede Arbejder at gjøre, udtalte den dog, at de af Skjønheds- og Smagshensyn maatte anses for ønskelige.

ad 7. Arkitekternes Forslag om at bryde Ensformigheden paa det store Kuppeltag ved at gjøre Ribberne større, blev af Skjønhedshensyn anbefalet af Kommissionen.

Begge de ovennævnte Forbehold bleve imidlertid uden Virkning, det første efter det af Ministeriet i Folkethinget under Forhandlingen om Maskineriet i det ny Theater givne Tilfagn om ikke at benytte Noget af Overfludsbeholdningen udenfor Udgiften til Theatrets Drift, medmindre det approberedes af Rigsdagen; det andet, da Bedømmelsesudvalget var af den Formening, at de omhandlede Arbejder maatte henhøre under det Konstruktive i Bygningen, og da Udvalget med en Ankyndning af, at Møblerne neppe vilde sig tilstrækkelige til den alt paatænkte Decoration, udtalte en bestemt Frygt for, at en Anvendelse paa den ovenomhandlede Maade vilde virke svækkende paa Publikumets Lyst til at give yderligere Bidrag.

Det var saaledes først i Begyndelsen af 1874, at Ministeriet kom til Erkjendelsen af, at flere og større Overskridelser vilde blive uundgaaelige, uden at det dog var muligt endnu at have en bestemt Forestilling om Omfanget af dem, og det især da selve Hovedspørgsmaalet, om det overhovedet vilde være muligt at faa Bygningen saa aldeles færdig, at det ny Theater kunde benyttes i indeværende Sæson, endnu maatte henstaa som tvivlsomt.

ad 1 B. b. De heropførte Bølb dele sig i fire Poster:

1. Varme- og Ventilationsapparatet.
2. Forøgelse af Murarbejde.
3. Forøgelse af Bræddestillerum.
4. Svælvinger og Sernbjæller.