

2) Det forventede merforbrug skyldes, at udgifterne til inventar, værktøj og maskiner er blevet ca. 1,6 mill. kr. større end forventet ved udarbejdelsen af overslaget.

3) Arbejdet ved ombygningen af de tidligere GTO-indkvarteringshuse er af væsentligt større omfang end anslået ved overslagsberegningen. Forsinkelsen på 2. etape skyldes mangel på arbejdskraft til arbejdet.

	Bev.	Forv. forbrug 1.000 kr.	PL
Andre institutioner .....	3.486	3.926	337

Det forventede merforbrug skyldes merudgifter til færdiggørelse af installationerne i radiofonibygningen i Godthåb.

**ad 2. Tjenesteboliger og indkvarteringsleje.** Bevilling: 8.971.000 kr., Forv. forbrug: 12.519.000 kr., PL: 1.096.000 kr. Af det forventede forbrug vedrører 4.139.000 kr. tjenesteboliger i flerfamiliehuse, 5.171.000 kr. tjenesteboliger i eenfamiliehuse og 3.209.000 kr. vedrører indkvarteringsleje. Af merforbruget hidrører 1.943.000 kr. fra indkvarteringslejerne og skyldes forsinkelser af diverse arbejder i 1977, der var regnet færdige ved udarbejdelse af specifikationen til bevillinger i 1978. Det øvrige merforbrug skyldes forsinkelse i 1977 af arbejdet ved flerfamiliehusbyggeriet i Godthåb, hvor dette ved udarbejdelse af specifikationen til bevillinger i 1978 var regnet færdigt.

### ad 3. Veje, vand- og kloakledninger, renovation, overfladevanding og terrænregulering:

	Bev.	Forv. forbrug 1.000 kr.	PL
Vand og kloak til bygge- og anlægsskole, Holsteinsborg	618 <sup>1)</sup>	578	50
Vej til Maleneland, Godthåb .....	1.453 <sup>2)</sup>	1.145	100
Vej til boligområde, Nugssuaq, 1. etape, Godthåb ....	1.507 <sup>2)</sup>	1.068	93
Andre igangværende arbejder .....	8.872 <sup>3)</sup>	10.877	945
Vej, vand og kloak til nyt boligområde, Godthåb .....	1.113 <sup>4)</sup>	—	—
Byggemodning nyt byområde, Jakobshavn .....	1.750 <sup>5)</sup>	2.314	201
Diverse mindre opgaver .....	9.927 <sup>6)</sup>	10.433	908
<b>I alt .....</b>	<b>25.240</b>	<b>26.415</b>	<b>2.297</b>

1) Det forventede mindreforbrug skyldes, at en større del af arbejdet blev udført i 1977 end forventet ved udarbejdelsen af specifikationen til bevillinger i 1978.

2) Det forventede mindreforbrug fremkommer ved, at arbejdet på grund af den pressede arbejdssituation i Godthåb ikke er nået så langt som planlagt.

3) Det forventede merforbrug fremkommer som resultat af diverse over- og underbudgetteringer på de enkelte arbejder.

4) På grund af beskæftigelsessituationen i Godthåb er igangsættelsen af arbejdet udskudt til 1979.

5) Det forventede merforbrug skyldes, at arbejdet er fremmet i forhold til det ved udarbejdelse af specifikationen til bevillinger i 1978 planlagte.

6) Det forventede mindreforbrug fremkommer som resultat af diverse over- og underbudgetteringer.

### ad 4. Offentlige værker og tekniske virksomheder.

	Bev.	Forv. forbrug 1.000 kr.	PL
Elværksudvidelse, Nanortalik .....	154 <sup>1)</sup>	109	10
Elværksudvidelse, Egedesminde .....	912 <sup>2)</sup>	1.189	107
Elværksudvidelse, Christianshåb .....	3.342 <sup>3)</sup>	4.130	371
Andre igangværende arbejder .....	5.633	5.305	477
Nyt elværk, Holsteinsborg .....	1.050 <sup>4)</sup>	1.767	159
Diverse mindre opgaver .....	5.858 <sup>5)</sup>	7.331	659