

318. Mindreforbruget skyldes forsinkelser i byggeriet af en ny station, der skal være tilendebragt inden opførelsen af postbygningen kan iværksættes.
325. Merforbruget skyldes forsinkelse i byggeriet på grund af betonstrejke i 1979, hvilket resulterede i et mindreforbrug i dette år.
328. Mindreforbruget skyldes behov for ekstrafundering, hvilket har forsinket byggeriet, som var planlagt afsluttet i 1979.
330. Mindreforbruget, der er opvejet af et merforbrug i finansåret 1979, skyldes fremskyndelse af byggeriet.
335. Mindreforbruget skyldes en udskydelse af byggeriet til 1984 på grund af ændrede lokalplaner.
336. Mindreforbruget skyldes, at byggeriet er fremskyndet, hvilket har resulteret i et merforbrug i de tidligere finansår.
346. Forbruget skyldes forsinkelser i 1979, på grund af cementstrejke, samt vanskelige jordbundsforhold.
350. Mindreforbruget skyldes en udskydelse af byggeriet på grund af forhandlinger med Viborg kommune samt DSB om samlet plan for et trafikcenter.
351. Mindreforbruget skyldes, at der i 1979 er erhvervet en bygning til brug for indretning af postekspedition. Ombygningsarbejdet er optaget under løbe-nr. 585.
353. Mindreforbruget skyldes, at byggeriet er udskudt til 1984.
525. Mindreforbruget skyldes en udskydelse af byggeriet, idet arealforholdene endnu ikke er afklaret.
530. Forbruget skyldes, at byggeriet der var planlagt afsluttet i december 1979, først har kunnet tilendebringes i februar 1980.
541. Mindreforbruget skyldes, at ombygningsarbejdet der var planlagt påbegyndt i 1979, først er opstartet i indeværende år.
543. Merforbruget skyldes ændret byggetakt og modsvares delvis af et mindreforbrug i 1979.
549. Mindreforbruget skyldes en mindre forsinkelse i byggeriet på grund af uventet hensyntagen til værende erhvervslejemål i bygningen.
550. Mindreforbruget skyldes, at byggeriet på grund af ændrede dispositioner er udskudt til 1985.
551. Mindreforbruget skyldes, at byggeriet på grund af ændrede dispositioner er udskudt til 1985.
552. Mindreforbruget skyldes forsinkelse vedrørende afklaring af de arealmæssige forhold. Der vil eventuelt blive behov for at ekspropriere en del af det til brug for posthusbyggeriet nødvendige areal.
555. Merforbruget skyldes en forsinkelse i byggeriet på grund af særlige jordbundsforhold, hvilket resulterede i et mindreforbrug i 1979.
557. Forbruget skyldes en mindre forsinkelse i byggeriet, der var påregnet afsluttet i 1979.
561. Mindreforbruget skyldes forsinkelse vedrørende afklaring af de arealmæssige forhold.
563. Mindreforbruget skyldes forsinkelse af byggeriet på grund af ikke afsluttet myndighedsbehandling.
564. Forbruget skyldes en forsinkelse i ombygningsarbejdet, idet tjenesteboligen, som indgår i projektet, først kunne frigøres pr. 1. april 1980.
569. Forbruget skyldes, at byggeriet som planlagt ikke kunne færdiggøres i 1979 på grund af vejrforholdene.
570. Forbruget skyldes krav om gennemførelse af foranstaltninger til bedring af de arbejds- og miljømæssige forhold.
571. 579., 588., 590. og 591. Forbrugene skyldes lokaleændringer m.v. i forbindelse med installation af edb-udstyr samt ændrede lokalefordelinger i forbindelse med udflytningen af en del af Postgirokontoret.
572. Forbruget skyldes bl.a. etablering af barak for afhjælpning af lokaleproblemer, indtil en samlet løsning omkring lufthavnens udbygning foreligger.