

Ad § 2.05

Øvrige statslufthavne

MINISTERIET FOR OFFENTLIGE ARBEJDER

Den 7. april 1983

I skrivelse af 3. marts 1983 (bil. nr. 16.60) har finansudvalget i forbindelse med gennemgangen af forslag til tillægsbevillingslov for finansåret 1982 udbedt sig besvarelse af følgende *spørgsmål*:

Ad § 2.05. Øvrige statslufthavne.

Det fremgår af oversigten over anlægsudgifterne, at en del anlægsarbejder ikke er blevet gennemført som planlagt. Hvad er årsagerne hertil, og forekommer det ikke forkert, at staten i en arbejdsløshedstid ikke sætter ekstra pres på for at få gennemført arbejder, optaget på finansloven?

I denne anledning skal jeg meddele følgende *besvarelse*:

Om årsagerne til, at de enkelte anlægsarbejder ikke er blevet gennemført som oprindeligt planlagt, kan følgende oplyses:

§ 2.05.20.70.02.03. Modernisering af kontroltårn, Ålborg lufthavn. Genbevilling 57.200 kr. Projektets sene afslutning skyldes, at der har været yderligere forsinkelser med hensyn til levering og installation af det teletekniske udstyr.

§ 2.05.20.70.02.05. Hovedstandsættelse af banesystem m.v., Ålborg lufthavn. Genbevilling 1.284.800 kr.

De arbejder, som resterer, vedrører fornyelsen af landingsbelysningsanlæg, hvortil udgifterne delvis afholdes af forsvarsministeriet på grund af den fælles civile/militære benyttelse af lufthavnen. Når dette arbejde ikke har kunnet udføres i umiddelbar tilslutning til den i årene 1977-80 gennemførte hovedstandsættelse af selve baneanlæggene, skyldes det, at NATOs beslutning om delvis finansiering af forsvarrets andel af udgifterne ikke har foreligget. Efter at bevilling til dækning af forsvarrets andel af udgifterne er meddelt i begyndelsen af 1983, forventes projektet gennemført i løbet af 1983 og 1984.

§ 2.05.20.70.02.10. Udbygning af ekspeditionsfaciliteter, Ålborg lufthavn. Genbevilling 2.139.800 kr.

Projektets start blev forsinket 2 måneder som følge af finansministeriets dispositionsbegrænsende cirkulære af 23. januar 1980. Vintervejret 1980/81 gav yderligere en forsinkelse på 1 måned.

§ 2.05.70.02.11. ILS- anlæg bane 09 L, Ålborg lufthavn. Mindreforbrug 708.000 kr., og

§ 2.05.70.02.12. DME til ILS-anlæg, Ålborg lufthavn. Mindreforbrug 405.100 kr.

Finanslovens sene vedtagelse medførte senere kontrahering om og levering af udstyret.