

70.21.	En route-anlæg.	
ad 08.	Ny kontrolcentral og radarsimulator	14.324.400

PROJEKTBEKRIVELSE: HJEMMEL: FL 1984 + Akt 182 14/3 84. IGANGSÆTTELSE: 1984. FÆRDIGGØRELSE: 1989.

	1000 kr.	
	Samlede udgifter	Statsudgift
Totaludgift pr. FL 1987.....		299.430,0
<i>Senere reguleringer:</i>		
Totaludgift (F-årets pris- og lønniveau)		315.205,9
Byggeri og anlæg.....		73.330,0
Løst inventar, materiel og teknisk udstyr.....		211.288,0
Teknikerhonorarer m.v.		26.500,0
<i>Bevillinger og forbrug:</i>		
	Bevillinger	Forbrug
Ultimo 1986	229.195,0	212.013,2
1987	50.144,0	87.440,0
1988	14.324,4	14.324,4
1989	1.428,3	1.428,3

SPECIFIKATION AF TEKNIKERHONORARER M.V.: Systemkonsulenter 6,7 mill. kr., byggeadministration 12,8 mill. kr., ingeniører 4,3 mill. kr., særlig uddannelse 2,1 mill. kr. og tjenesterejser 1,1 mill. kr.

DRIFTSMÆSSIGE KONSEKVENSER: Ca. 1 mill. kr. årlig.

ANDRE BEMÆRKNINGER: ¹⁾ Forskellen mellem bevilling og forbrug skyldes bl.a. prisregulering, prognosticeret efter fransk indeks til 10,5 pct. af radarentreprisen på 119.313.000 kr. Ifølge kontrakt vil radarentreprisens samlede prisregulering for perioden 1984 til 1986 forfalde til betaling i 1987, hvorfor beløbet vil blive søgt uden for de givne bevillingsrammer på TBF for 1987.

Projektet er blevet 17,4 mill. kr. dyrere medio 1987 prisniveau. Merudgiften andrager 6,5 mill. kr. i 1987, 9,5 mill. kr. 1988 og 1,4 mill. kr. i 1989. Merudgiften i 1987 vil blive finansieret ved kompenserende besparelser på drift- og anlægsbudgettet.

Bevillingskonto for 1987: § 16.20.02.70.53

Bevillingskonto 1987: § 16.39.20.70.12 ad 53.