

Projektbenævnelse (aktivitetsområde)	B	TB	B + TB
<b>70.01. Anlægsudgifter</b>	<b>502,4</b>	<b>40,9</b>	<b>543,3</b>
1. Teleanlæg	351,8	56,3	408,1
1.1. Net	324,3	59,8	384,1
1.2. Centraler m.v.	19,8	-3,2	16,6
1.3. Øvrigt	7,7	-0,3	7,4
2. Intern infrastruktur	150,6	-15,4	135,2
2.1. Bygninger	102,5	-10,9	91,6
2.2. Transportmidler	1,4	-0,2	1,2
2.3. Edb m.v., kontorteknologi	26,1	-23,6	2,5
2.4. Øvrigt	20,6	19,3	39,9
01. Mindre byggearbejder	41,6	16,3	57,9
02. Administrationsbygning etape 1	0,8	0,1	0,9
03. Administrationsbygning etape 3-4	23,9	-2,1	21,8
04. Ny FM/TV-station København Vest	2,7	-0,2	2,5
05. Århus 3. omkoblingsstation	9,0	-9,0	0,0
06. Administrationsbygning etape 5	16,9	0,1	17,0
07. Århus, Kannekegade, ombygning	15,2	-5,0	10,2
08. FM/TV Sydsjælland	3,5	-3,3	0,2
09. FM/TV Søsterhøj	6,4	-1,5	4,9
10. Servicebygning Kolding 4	6,9	1,6	8,5
11. TV 2 Nibe	5,1	-0,4	4,7
12. TV 2 Viborg	5,9	-1,7	4,2
13. TV 2 Hadsten	4,0	0,5	4,5
14. TV 2 Videbæk	4,9	-2,7	2,2
15. TV 2 Hedensted	0,3	0,8	1,1
16. TV 2 Varde	3,2	1,3	4,5
17. TV 2 Jyderup	5,9	0,1	6,0
18. TV 2 Tommerup	4,9	-2,2	2,7
19. TV 2 Rø	3,7	0,6	4,3
20. TV 2 Vordingborg	3,4	-2,9	0,5
99. RTV-Andel	-65,7	-1,3	-67,0

ad 01. Mindre byggearbejder. Merforbruget skyldes hovedsagelig udskydelse af byggeprojekter fra 1987.

ad 03. Administrationsbygning, etape 3-4. Mindreforbruget skyldes dels lavere udgifter end budgetteret dels udskydelser til 1989.

ad 05. Århus 3 omkoblingsstation. Projektet er udskudt.

ad 07. Århus, Kanikegade, ombygning. Mindreforbruget skyldes dels fremrykning til 1987 dels udskydelser til 1989.

ad 08. FM/TV Sydsjælland. Udskydelse p.g.a. projektændring.

ad 09. FM/TV Søsterhøj. Mindreforbruget skyldes forsinkelser.