

A. At den af Professor Friis forfattede Plan omarbejdedes af Architecterne Dumont og Nebe-
long og forandrede i følgende Punkter:

- 1) Varme- og Ventilationsapparaterne forandrede, hvorved der fremkom en Overskri-
delse af 4,360 Rbd.
- 2) Trapperne placeredes paa anden Maade, nogle udførtes af Jern, der-
ved en Overskridelse af 3,000 —
- 3) En ikke tidligere projecteret Rundgang, 400 Alen lang, anbragtes om
Fløiene.
- 4) Spadseregaardenes Antal forøgedes med 19.
- 5) 5 Observatoirer anbragtes.
- 6) Fløien ved Portbygningen forbandtes som Bygning med Sygehuset og
Magazinbygningen.
- 7) Ringmuren forlængedes 24 Alen.
- 8) Ringmuren forsynedes med Piller.

Posterne fra 3—8 medførte en Anvendelse af:

2,500,000 Mauersteen à 14 Rbd.	35,000 —
2,400 Tdr. Kalk	5,290 —
14,000 Tdr. Sand	2,600 —

9) Jerngittere istedenfor Trægittere i Spadseregaardene, derved en Over-
skridelse af 3,000 —

B. At følgende Poster vare for lavt beregnede i det oprindelige Overslag:

- 1) 11,000,000 Mauersteen vare beregnede til 11 Rbd. pr. 1,000 Stk.,
kostede i Gjennemsnit 14 Rbd. 33,000 —
- 2) 13,100 Tdr. Kalk vare beregnede til 2 Rbd. pr. Td., kostede 2 Rbd.
1 Ml. 4 s pr. Td. 2,877 —
- 3) Vandforsyningsapparatet var beregnet til 4,500 Rbd., det kostede 7,700
Rbd., Overskridelsen er 3,200 —
- 4) Badstendretningen var beregnet til 1,030 Rbd., det kostede 4,030 Rbd.,
Overskridelsen er 3,000 —
- 5) Gasværket med Opfylnsbolig var beregnet til 19,500 Rbd., det kostede
27,000 Rbd., Overskridelsen er 7,500 —
- 6) Brolægning og Macadamisering var beregnet til 5,285 Rbd., det kostede
9,530 Rbd., Overskridelsen er 4,245 —
- 7) Skiferdækning og Bliffenslagerarbejde var beregnet til 15,000 Rbd., det
kostede 20,000 Rbd., Overskridelsen er 5,000 —

C. At man i Overslaget ikke havde optaget:

- 1) Udgifter til Opfylning 5,000 —
- 2) Udgifter ved Modtagelsen af Materialier 3,000 —
- 3) Guld i Central- og Observationshallerne 2,000 —
- 4) Kirkens Udtyrelse 5,000 —
- 5) Taarnuhret 900 —

D. Endelig til:

- 1) Grundens Indløb 10,000 —
- 2) Administrationsomkostningen 8,000 —

De Overskridelserne udgjøre saaledes tilsammen 145,972 Rbd.