

Oversigt

over

det Standpunkt, hvorpaa Arbeidet ved de jydsk-sjyenske Jernbaner befinder sig.

Sectioner.	Antal Mile.		
	I Drift.	Under Ar- bejde.	Ikke begyndt.
Nyborg-Odense=Middelfart=Strip	"	11,20	"
Bamdrup-Kolbing=Fredericia	"	5,27	"
Fredericia=Veile	"	"	3,43
Veile=Horsens	"	"	3,98
Horsens=Narhuus	"	"	6,50
Narhuus=Randers	7,82	"	"
Randers=Hobro	"	"	4,17
Hobro=Nalborg	"	"	6,70
Rangaa=Viborg	5,31	"	"
Viborg=Skive=Struer	4,25	4,38	"
Struer=Holstebro	"	1,85	"
Summa	17,38	22,70	24,78

Det foranstaaende Schema viser, at der af hele det jydsk-sjyenske Jernbanenet, som omfatter en Milelængde af circa 64,86 Mile, er

fuldført Mile 17,38, eller 27 pCt.

under Arbejde — 22,70, — 35 —

og ikke begyndt — 24,78, — 38 —

A. Fuldførte Sectioner.

Under Drift ere Banerne fra Narhuus til Randers og fra Rangaa over Viborg til Skive. Disse Baner ere fuldførte med Undtagelse af nogle høist ubetydelige Mangler ved Viborg=Skive Banen. Den disse Strækninger tilføiede Krigsmølest er afhjulpen; over Gudenaen ved Rangaa er dog kun opført en provisorisk Bro.

B. Sectioner, der befinde sig under Arbejde.

a. Viborg=Skive=Struer.

Af denne Section er, som ovenfor anført, Strækningen fra Viborg til Skive aabnet for Driften.