

væsentlig Prisforøgelse for nogle mindre Strækningers Vedkommende, som Arbejdskraftene ligesom vare bange for. — Da jeg besigtigede Lokaliteterne den 5te ds., var hele Linien taget i Arbejde; der manglede kun 926 Kubikfavne Jordtransport til Opnaelsen af en mindste Høide af 9 Fod over dagligt Vandet over hele Linien, og det viste sig, at Digebestyrelsens Forventning til 1ste November overalt at have naaet 10 Fods Høiden ingenlunde var overdreven. Den 5te dennes var der fuldført: af 12 Fods Diget 155 Stationer à 100 Fod = 0,646 Mil, af 10 Fods Diget, desuden 294 Stationer = 1,225 Mil; da hele Diget udgjør 559 Stationer = 2,825 Mil, resterer der altsaa 110 Stationer = 0,648 Mil, som imidlertid er under Arbejde. Af Fyldmassen var der transporteret 33,291 Kubikfavne til 10 Fods Diget og 18,209 Kubikfavne til 12 Fods Diget; der var desuden fuldført 93,187  Favne Langbekledning og 8,938  Favne Plantning; derimod resterede der de ovennævnte 926 Kubikfavne Jordarbejde til 9 Fods Høiden og 35,797 Kubikfavne til 12 Fods Høiden; desuden 57,863  Favne Langbekledning og 142,112  Favne Plantning.

Sluttelig var man stærkt i Gang med Opførelsen af Høfter til Beflyttelse af Verklinten og havde for at lette Transporten af Sten til disse opført 2 Landingsbroer med Kran og Sernbane, en paa Østtiden og en paa Vesttiden af Sydsalster.

Naar man befører hele Digestrækningen, faar man en Følelse af Betyggelse, som jeg ikke havde ventet paa et saa tidligt Stadium; vel hidrører Beroligelsen væsentlig fra, at store Strækninger af Diget ere bevogede med en etaarig Plante, der voyer i Langen og breder sig stærkt; men naar man nærmere betragter den store Forstrand foran Diget i Forbindelse med Digeets flade Døssering, føler man, at Betyggelsen er fuldstændig berettiget, til Trods for at Diget er opført af et saa løst Materiale som Sand. Vil det end ikke kunne undgaaes, at store Bestadigelser foranlediges, hvis en ekstraordinær Stormflod atter paa tredje Aar veltede sig over Kysten, saa tror jeg dog, at man i denne Vinter vil være sikket imod Gjennembrud, og er først een Vinter gjenmemgaaet med Held, vil Diget med hvert Aar vinde i Holdbarhed og Styrke, naar der strengt vaages over, at Diget vedligeholdes omhyggeligt, og at der Intet forsømmes, som kan bidrage til, at Stykken forges; men netop fordi Digeets Holdbarhed i saa væsentlig en Grad afhænger af en god Vedligeholdelse, maa jeg fra et teknisk Standpunkt indtrængende tilraade, at de Bidragydendes Skattebyrde lettes saa meget som muligt; thi Intet vilde virke mere hæmmende paa Vedligeholdelsen end den Følelse, at de, hvem Vedligeholdelsen paahviler, bør muligt skaanes, fordi de i Forveien ere stærkt prægraverede.

#### Digearbejderne paa Holland.

Med Hensyn til Digeanlægene paa Holland vil det erindres, at disse oprindelig paatænktes standsede ved Nødbjffjords vestlige Grændse, imedens dog Digeoven bemyndiger Ministeriet til at udstrække Digeanlægene saa langt østover, som det ansaa for hensigtsmæssigt; da Stormfloden af 10de Februar d. A. paa en slaaende Maade havde vist, at de høitliggende Jorder vare i lige saa høi, om ikke i høiere Grad udsatte for Oversvømmelse Øst for Nødbjffjord som Vest for denne, blev det taget under alvorlig Overveielse, om ikke de østlig beliggende Jorder havde et lige saa berettiget Krav paa Beflyttelse som de øvrige Jorder Vest for Fjorden; da dette Spørgsmaal ubetinget måtte besvares bekræftende, var der ingen Tvivl om, at Ministeriet vilde benytte den i Løden giene Bemyndigelse i den Udstrækning, som Forholdene gjorde nødvendig; men for at naae Maalet maatte en væsentlig Vanskelighed overvindes, nemlig Hensynet til Nødbjffjord, paa hvis Inddæmning og Lægning der var givet en Allerhøieste Koncession, som endnu stod ved Magt. For at naae Maalet paa den simpleste og billigste Maade forsøgte man en Overenskomst med Koncessionshaveren, men denne førte ikke til noget Resultat, da Koncessionshaveren ikke kunde tilveiebringe de fornødne Midler til Sagens Realisation. Der var nu kun to Maader, hvorpaa Maalet kunde naas, nemlig enten selv at foretage Inddæmningen af Nødbjffjord eller at føre Diget hele Nødbjffjord rundt; da denne sidste Fremgangsmaade vilde være betydelig dyrere end den førstnævnte, tilraadede Dige Kommissionen paa Digebestyrelsens Indstilling at føre Diget over Krammiche, Bredfjed, Myggesjed, Syltholm, langs Lineslyfts østre Dæmning, Saxfjed, Bjer-næs, Sjælstofte Marker, Lundehøie og Errindlev Fælled over til Strovnaes eller eventuelt fra Lineslyfts østre Dæmning over Braaddragene og Derne Billese, Stenersholm m. m. til Strovnaes. Hele Sydlolland maa være Ministeriet i høi Grad taknemligt, fordi det bevilgede Opførelsen af Digerne lige til Strovnaes, da Anlægget derved har faaet sin naturlige Afslutning, og alle de lavtliggende Jorder, som overhovedet kunde komme ind under Digeovens Bestemmelser, vilde komme til at nyde Godt af denne.

Ved denne Udvidelse af Digeanlægget vil der blive opført Diger i en Længde af c. 8<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Mil imod den oprindelig projekterede Længde af c. 4<sup>3</sup>/<sub>4</sub> Mil, men der beskyttes et Areal af over 27,000 Tdr. Land imod tidligere c. 14,000 Tdr. Land, saa at Beboerne snarere lettes end