

forskellige mindre Arbejder vedrørende Havnens endelige Udstyrelse, saasom Fyr- og Belysningsanlæg m. m., vil formentlig kunne paabegyndes i det kommende Aar ligesom Arbejdet ved den i 1914 vedtagne Udvidelse. Uddybningen og Opfyldningen vedrørende den nye Trafikhavn samt Opførelsen af dennes Havneværker og Kajer blev ved Kontrakt af 10.—13. Februar 1913 overdraget til Firmaet H. Hoffmann, Sønner & G. Løssl mod en Betaling af 2 883 000 Kr. og skulde efter Kontrakten være fuldført inden Udgangen af 1916. En Strejke i Sommer samt det ved Strejkens Ophør indtraadte Krigsforhold har dog sinket Arbejdet betydeligt, idet Entreprenørerne derved forhindredes i at faa en Fangedæmning om det som Støbeplads benyttede Areal fuldført inden Efteraarsstormenes Komme, saaledes at Støbearbejdet ikke kan fortsættes i Vinter som oprindelig paatænkt. Underbygningen til Trafikhavnens Ydermoler med Undtagelse af selve Hovederne blev fuldført i Sommer, og der vil blive arbejdet ved Opmuringen af Overbygningsn saa lang Tid, Vejrforholdene tillader det. Arbejdet ved Anbringelse af Kloakker, Vandledninger, Spor- og Belysningsanlæg samt Befæstelsen af Kajers og Vejes Overflade ved det nye Trafikhavnsanlæg vil først kunne paabegyndes, naar det bortkontraherede Arbejde nærmer sig sin Fuldførelse.

V. Westergaard.

Til Ministeriet for offentlige Arbejder.

52) *II. E. Til Bygning af en Dækmole paa den nordre Limfjordstange samt Anlæg af en Fiskerihavn ved Thyborøn.* Svarskrivelser:

**Ministeriet for offentlige Arbejder.** København, den 18. November 1914.

I Skrivelse af 27. f. M. har Folketingets Finansudvalg under Henvisning til Finanslovforslaget for Finansaaret 1915—16 § 2 D. II. E. udbedt sig Oplysning meddelt om, hvorvidt man er kommet med Anlægget af en Fiskerihavn ved Thyborøn.

I denne Anledning skal man tjenstlig fremsende vedlagte fra Vandbygningsdirektøren indhentede Erklæring, indeholdende den begærede Oplysning.

HASSING JØRGENSEN.

T. F. Krarup.

Til Folketingets Finansudvalg.

### Bilag.

Vandbygningsdirektøren.

København, den 13. November 1914.

I Skrivelse C. 1777 af 7. November d. A., Journal Nr. 2038, har Ministeriet i Anledning af, at Folketingets Finansudvalg har udbedt sig Oplysning om, hvor vidt man er kommet med Anlægget af en Fiskerihavn ved Thyborøn, anmodet mig om en motiveret Udtalelse om, hvorfor Arbejderne endnu ikke er paabegyndte.

Saaledes foranlediget tillader jeg mig at bemærke følgende:

Til Udarbejdelsen af Detailtegninger med tilhørende Beskrivelse og Licitationsbetingelser til Udførelsen af Arbejdet ved nævnte i Lov Nr. 117 af 29. Maj d. A. omhandlede Havn maa der medgaa nogen Tid, saaledes at en eventuel Licitations i alle Tilfælde ikke vilde kunne have været afholdt før i September Maaned, hvorefter det fornødne Træ, hvis Fældning paabegyndes i Efteraaret,