

§ 15.

Ministeriet for offentlige Arbejder.

67) A. II. C. Vandbygningsvæsenet. Svarskrivelse:

Ministeriet for offentlige Arbejder. København, den 10. December 1915.

I Skrivelse af 24. f. M. har det ærede Finansudvalg udbedt sig en Beretning om Arbejdet ved Gennemgravningen ved Gødelen.

I denne Anledning skal man tjenstlig fremsende hosfølgende Afskrift af en fra Vandbygningsdirektøren indhentet Beretning om det nævnte Arbejde.

HASSING JØRGENSEN.

Til Folketingets Finansudvalg.

T. F. Krarup.

Bilag.

Afskrift.

Beretning om Arbejdet vedrørende Tilvejebringelse af et nyt Udløb fra Ringkøbing Fjord ud for Gødelen. Marts—September 1915.

Tværprofilen af Kanalen skulde efter Projektet udgraves saaledes, at Bredden i daglig Middelvandstands Niveau blev 26 m. Skraaningerne under Vand skulde derefter have Anlæget 2, over Vand $1\frac{1}{2}$, medens Dybden af Kanalen udgravedes til 2,5 m. I øvrigt gaves Kanalen en Retning af V. S. V., idet dog Kanalen paa de inderste ca. 400 løb. m krummedes i nordlig Retning.

I Overensstemmelse hermed udførtes Arbejdet. Længden af Kanalen maalt fra Kyst til Kyst var 785 m. Ifølge Jordberegningen var der at fjerne under Vandet 42 000 m³, over Vandet ca. 68 000 m³, i alt ca. 110 000 m³. Det højeste Punkt i Kanallinien laa i Havklitten, ca. 650 m fra Fjordkysten, og var $8\frac{1}{2}$ m over Havets Middelvandstand.

Medens det over Kote + 0,5 liggende Sand efter Bestemmelsen blev fjernet af Entreprenør og ved Hjælp af Trillebør og Tipvogn, skulde Resten optages paa Vandbygningsvæsenets egen Foranstaltning af de to i Ringkøbing Fjord stationerede Uddybningsfartøjer; Sandpumpeskibet „Nymindegab“ og Sandpumperen „Frem“.

Den 20. Marts paabegyndtes Pumpearbejdet af „Nymindegab“, den 25. s. M. af „Frem“. Medens førstnævnte Fartøj den 21. Maj afgik til Hvide Sande, fortsatte „Frem“ Arbejdet, idet der fra 27. Maj arbejdedes Dag og Nat indtil den 13. Juni, da ogsaa dette Fartøj blev flyttet til Hvide Sande, hvorefter man til Foretagelsen af den endelige Aabning afventede passende Vandstands- og Vindforhold.

Samtidig med Pumpearbejdet fjernede Entreprenøren en Del af den over Kote + 0,5 værende Sandfyld.

Den 14. August faldt Vinden østlig, og da Fjordens Middelvandstand var + 0,308 m (ved Nymindegab + 0,380 m), medens Havets Vandstand ved Flod og Ebbe var henholdsvis + 0,30 m og ÷ 0,50 m, kunde der regnes med et Fald af ca. 0,9 m ved Lavvande og ca. 0,1 m ved Højvande. Afstanden fra Enden af det gravede Løb til Havkysten var ca. 150 m. Efter at „Nymindegab“ var ankommet til