

Af årsager, som der nærmere vil blive redegjort for i det følgende, må det antages, at udgifterne hertil i 1956 vil blive 13,4 mill. kr. eller 1,4 mill. kr. mere end bevilget, idet der til nyanlæg og videreførelsesarbejder samt færdiggørelsesarbejder er anvendt henholdsvis 2 077 000 kr. og 377 000 kr. mere end forudsat. Disse merudgifter på i alt 2 454 000 kr. imødegås delvis af den til dækning af prisstigninger og uforudsete udgifter afsatte reserve på 1 028 000 kr.

De overslag, der er grundlaget for de søgte bevillinger, er baseret på priser og lønninger i november 1955. Siden da er der sket betydelige forhøjelser af lønningerne som følge af en ny overenskomst med De samvirkende Fagforbund og som følge af dyrtidsreguleringer. Stigningen i lønningsudgifterne andrager ca. 5 pct.

Hertil kommer, at priserne på byggematerialer fra november 1955 til foråret 1956, hvor den væsentligste del af indkøbene blev foretaget, er steget ca. 5 pct.

Disse meget kraftige pris- og lønstigninger har medført, at en væsentlig del af den afsatte reserve på 1 028 000 kr. er medgået til dækning af disse stigninger.

Om de afvigelser, der må antages at fremkomme i forhold til de beregnede beløb, skal i øvrigt følgende fremføres:

Til anlægsarbejder inden for sundhedsvæsenet vil der, som det vil fremgå af vedlagte bilag, blive anvendt 1,8 mill. kr. mere end opført på den forannævnte specifikation vedrørende nyanlæg og videreførelsesarbejder. Herom bemærkes følgende:

Da man påbegyndte opførelsen af Dronning Ingrid's Sanatorium i Godthåb, blev der opført et antal indkvarteringsbarakker til brug for de udsendte håndværkere. Efter færdiggørelsen var det tanken at sælge disse barakker til boligstøtteudvalget.

Da det imidlertid har vist sig, at en del af barakkerne var ubetinget nødvendige som midlertidige boliger for sanatoriets personale, har man opgivet denne plan, og der søges hermed 350 000 kr., der udgør to tredjedele af barakkernes anskaffelsesværdi, idet bemærkes, at den resterende tredjedel tidligere er blevet belastet anlægskontoen for tuberkulosesanatoriet.

Dertil kommer, at udgifterne ved opførelse af sygehuset i Holsteinsborg er blevet knap 1 mill. kr. større end budgetteret i 1953. På tidspunktet for udarbejdelsen af overslaget var der i ministeriets projekteringsafdeling ikke tilstrækkeligt personale til, at detailprojektering kunne gennemføres. Overslag over udgifterne ved sygehuset blev derfor beregnet på grundlag af erfaringer for byggeri i Grønland af lignende karakter. Helt tilsvarende sygehusbyggeri er imidlertid ikke tidligere blevet gennemført i Grønland, og grundlaget for udgiftsberegningerne har under udførelsen af arbejdet vist sig at være utilstrækkeligt. Under hensyn til nødvendigheden af en hurtig færdiggørelse af sygehuset, der vil erstatte et af Grønlands ringeste sygehuse, har man ikke ment det forsvarligt at standse arbejdet. Dertil kommer, at en standsning ville have medført, at de samlede udgifter ville være blevet større som følge af, at man derved ikke ville have været i stand til at gennemføre byggeriet på den økonomisk mest rationelle måde.

Endvidere har man fundet det uforsvarligt at udskyde forskellige brandsikringsforanstaltninger ved sygehuset i Umanak yderligere, hvilket har medført udgifter på 63 000 kr.

Dertil kommer, at udgifterne ved sygehuse i Egedesminde og Angmagssalik er blevet større end forudsat. Man havde oprindelig planlagt at anvende 650 000 kr. i 1956 til ombygning af sygehuset i Egedesminde, der, når det nye sygehus var opført, kunne anvendes til plejehjem for tuberkuloseramte. Man har imidlertid fundet det mere hensigtsmæssigt straks at påbegynde opførelse af et nyt afsnit af sygehuset, der vil kunne færdigbygges i 1957. Udgifterne i 1956 er blevet 115 000 kr. større end bevilget, hvilket bl. a. skyldes, at der har måttet foretages betydeligt større udspæringsarbejder end forudsat.

Til opførelse af sygehuset i Angmagssalik er der anvendt 225 000 kr. mere end forudsat, hvilket navnlig skyldes projekteringsvanskeligheder, idet man kun har få erfaringer for omkostningerne ved byggeri i denne del af Grønland.