

Underbilag 3.**Indtrufne Lukninger af Udløbet ved Nyminddegab, 1898—1911.**

Udløbet lukket	Genaabning paabegyndt	fuldført	Arbejdet i Dage	Anmærkning
26/6 1901	30/6 1901	1/7 1901	2	Delvis lukket 13/6. Vind: VNV-6.
29/8 1901	7/9 1901	1/10 1901	25	Vind: V-6.
1/8 1902	5/9 1902	7/9 1902	34	Delvis lukket. Vind: V-5.
14/8 1902	15/9 1902	24/9 1902	10	Vind: NV-6.
21/9 1904	8/12 1904	10/12 1904	3	Vind: NV-8.
31/10 1906	23/11 1906	2/12 1906	10	Delvis lukket. Østlig Vind i lang Tid.
1/5 1910	7/5 1910	12/5 1910	6	Delvis lukket. Aabnet ved Haandkraft. Vind: NV-5.
26/5 1911	26/5 1911	15/10 1911	143	Arbejdet paabegyndt 20/5. Vind: Østlig
12/11 1911				Ikke siden aabnet. Delvis lukket under Storm 6/11. Vind: Østlig.

Anmærkning: Den anførte Vind gælder for den Dag, Udløbet lukkedes.

København, den 25. April 1912.

Edv. Ishøj.

Underbilag 4.**Storme, der have medvirket til at lukke Udløbet ved Nyminddegab.**

Dato	Retning	Vindens Styrke	Differens Fjord ÷ Hav i m	Anmærkning
11/6 1901	VSV	8	÷ 0,411	
12/6 —	VNV	6	÷ 0,373	
13/6 —	VNV	4	+ 0,145	Udløbet delvis lukket.
25/6 1901	NV	4	+ 0,342	
26/6 —	VNV	6	+ 0,129	Udløbet lukket
27/6 1901	VSV	8	÷ 1,290	
28/6 —	VSV	7	?	
29/6 —	V	6	?	Udløbet lukket.
27/7 1902	SV	6	+ 0,282	
28/7 —	VNV	8	÷ 0,822	
29/7 —	SV-V	4—8	÷ 0,240	
30/7 —	VNV	7	÷ 0,213	
31/7 —	V	4	÷ 0,559	
1/8 —	V	5	+ 0,524	Udløbet delvis lukket.
13/8 1902	NV	8	?	
14/8 —	NV	6	?	Udløbet lukket.
19/8 1904	V	5	?	
20/8 —	VNV	8	?	
21/8 —	NV	8	?	Udløbet lukket.
29/8 1910	V	7	?	
30/8 —	NV	6	?	
1/9 —	NV	5	?	Udløbet delvis lukket.

Anmærkning: Vindens Styrke er angivet efter Skala 0—12. + foran Vandstands-differencen angiver, at Fjordvandstanden har været højest, ÷ at Havvandstanden har været højest.

København, d. 25. April 1912.

Edv. Ishøj.