

for Apparatet med de oprindelige Dimensioner, stammer hele Overskridelsen af Bevillingen til Semaforstationens Etablering dog fra den Omstændighed, at Instituttet bestemte sig til den svære Konstruktion. Der maatte nemlig foretages en omfattende Regulering af og Tilbygning til den Klit, hvorpaa Apparatet skulde staa, og Betonfundamenterne maatte støbes meget store. De svære Barduner, der medfulgte fra Fabrikken, maatte forlænges for at kunne fæstes paa en formaalstjenlig Maade til Betonblokke i Sandet, og det var nødvendigt at opstille Apparatet ved Hjælp af svære Rejsegrej. Alene Rejsningen af Apparatet med Levering af Betonfundamenter androg ca. 1,900 Kr.

2. Som allerede anført er der foretaget en omfattende Regulering af og Tilbygning til den Klit, der er den heldigste til Anbringelsen af Semaforen, og Klitten er derved bleven meget holdbar og bekvem at arbejde paa. Som ved Signalstationens Klit er der ogsaa ved Semaforklitten anbragt en Trappe af Træ op ad Klitten dels for at skaane denne, dels ogsaa, fordi Klitten ellers er vanskelig at bestige. Efter at Tegningen til Semaforen forelaa færdig, ansaa Instituttet det for hensigtsmæssigt ved en Tilbygning til Apparatet, at gøre dette egnet til, at Stormsignaler kunne vises paa selve Semaforapparatet, fremfor at der ved Skagen desuden skulde rejses en særlig Stormvarselsmast. Dette medfører imidlertid den Vanskelighed, at medens Semaforen kun skal betjenes, saa længe det er lyst, skal Lanterneren ved Stormvarslerne ogsaa passes om Natten. Semaforklitten ligger ca. 400 Alen Nordnordvest for Fyret og er adskilt derfra ved et Engdrag, der paa visse Tider af Aaret delvis staar under Vand. For at Stormvarslerne kunne passes om Natten af Fyrpersonalet, har det derfor været nødvendigt at anlægge en god Sti fra Fyret til Klitten.

3. I de Havnestæder, hvor der er oprettet Stormvarsler, har man maattet anbringe Signalmasterne paa saadanne Steder, at Signalerne kunne ses saavidt muligt over hele Havnen. Af denne Grund ere Signalmasterne i Aarhus og Frederikshavn komne til at staa saaledes, at der ikke i Nærheden findes noget Sted til Opbevaring af Signalmateriellet, naar dette ikke bruges. For at bevare Materiellet mod Ødelæggelse og Vejrlig har man derfor i hver af de to nævnte Havnestæder bygget et Træskur i det nævnte Øjemed. Skurene maa være saa store, at Signalmanden kan staa derinde og gøre Lanterneren m. m. i Stand. Ogsaa ved Skagen har man maattet opføre et Skur til nævnte Brug. Udgifterne til disse Skure have været henholdsvis 500 Kr., 500 Kr. og 600 Kr.

4. Endvidere har det vist sig nødvendigt at forsyne de forskellige Stationer hver med et Sæt Reservemateriel (Balloner, Kegler og Lanterner), for at ikke Signaleringen i paakommende Tilfælde skal standse. Af det opførte Beløb andrager Udgiften til Balloner og Kegler 910 Kr., til Lanterner 660 Kr.

5. Endelig ere forskellige uforudsete Udgifter paaløbne, særlig paa Grund af Foranstaltninger, der have været nødvendige ved Oprettelsen af Stationerne i Odense og Helsingør.

I Henhold til det anførte skal jeg anmode det ærede Udvalg om paa mine Vegne at stille følgende Ændringsforslag til 2den Behandling af Forslaget til Lov om Tillægsbevilling for 1904—05:

Til § 23 II:

Der indsættes en ny Post saalydende:

Til G. b. Udgifter ved Stormvarseltjenestens Indførelse (an-
slaaet) 7,000 Kr.

J. C. CHRISTENSEN.