

Beklædning af vægge m. v. i tagetage med gipsplader (600 m²)
 Brandsikring af søjler og dragere i 1. og 2. etage med brandhæmmende materialer
 Etablering af oplukkelige vinduer i etager (6 stk.)
 Sikring af ildsteder + håndslukningsmateriel
 Diverse arbejder

Byg. Retablering af tagværk efter brand

Diverse arbejder

Su. Retablering af WC og HV

A. Intet

Bygning nr. 77.

Arbejdets art og omfang

Br - Brandsikringsforanstaltninger.

Byg - Foranstaltninger i tilknytning til gældende bygge Lovgivning.

Su - Foranstaltninger i tilknytning til gældende sundheds- og arbejdsmiljø Lovgivning.

A - Andre foranstaltninger.

Br. Etablering af BD-døre-30 (6 stk.) fra trapper til 1. etage og tagetage + BD-30-entredøre (3 stk.) til 2. etage

Ovenlysvinduer (nødudgang) incl. bordplader (6 stk.)

Beklædning af skillevægge m. v. i tagetage med gipsplader (300 m²)

Beklædning af søjler og dragere i 1. og 2. etage med brandhæmmende materialer

Etablering af oplukkelige vinduer i 2. etage (6 stk.)

Sikring af ildsteder + håndslukningsmateriel

Diverse arbejder

Byg. Intet

Su. Retablering af WC og HV

A. Intet

Bygning nr. 78.

Arbejdets art og omfang

Br - Brandsikringsforanstaltninger.

Byg - Foranstaltninger i tilknytning til gældende bygge Lovgivning.

Su - Foranstaltninger i tilknytning til gældende sundheds- og arbejdsmiljø Lovgivning.

A - Andre foranstaltninger.

Br. Etablering af BD-døre-30 (6 stk.) fra trapper til 1. etage og tagetage + BD-entredøre-30 (3 stk.) til 2. etage

Ovenlysvinduer (nødudgang) (6 stk.) incl. bordplader

Beklædning af skillevægge m. v. i tagetage med gipsplader (300 m²)

Etablering af oplukkelige vinduer i 2. etage (6 stk.)

Sikring af ildsteder + håndslukningsmateriel

Diverse arbejder

Byg. Intet

Su. Retablering af WC og HV

A. Intet

Bygning nr. 86.

Arbejdets art og omfang

Br - Brandsikringsforanstaltninger.

Byg - Foranstaltninger i tilknytning til gældende bygge Lovgivning.

Su - Foranstaltninger i tilknytning til gældende sundheds- og arbejdsmiljø Lovgivning.

A - Andre foranstaltninger.

Br. Etablering af BD-døre-30 (3 stk.) fra trapper til tagetage + BD-entredør-30 (4 stk.) til 2. etage