

46.

Ministeriet for Kirke- og
Undervisningsvæsenet.

Kjøbenhavn, den 16de Januar 1872.

„Det Ministeriet fremsender medfølgende Kontinuationsberetning om Theatrets Bygningsfags Fremme, for man ved de heri indeholdte Oplysninger anse de i det cærede Udvalgs Skrivelse af 13de f. M. fremsatte Spørgsmaal besvarede saag fuldstændig, som Omstændighederne tillade det, naar man tillige vedlægger medfølgende 6 Stkr. Tegninger, af hvilke det vil ses, at Arkitekterne B. Dahlerup og D. Petersens prisbelønnede Planer, modificerede efter Bedømmelsesudvalgets Udtalelser, i alt Væsentligt ville blive fulgte.

Continuations-Beretning.

Fra Arkitekterne B. Dahlerup og D. Petersen har Ministeriet i de sidste Dage af forrige Aar modtaget det i den Udvalget med Skrivelse af 13de Oktober f. A. tilstillede Beretning om Theaterbygningsfagens Fremme ommeldte yderligere Forslag angaaende den oprindelige Plans Endring i flere Punkter i Overensstemmelse med Bedømmelseskomitéens Udtalelser og Overflagens Reduktion indenfor det til Disposition staaende Beløb.

Herefter udgjør alle Udgifter	447,450 Rb. 4 Mk. 7 f.
og til Administrations- og uforudsættelige Udgifter er beregnet	45,000 — „ — „ —

i Alt	492,450 Rb. 4 Mk. 7 f.
-------	------------------------

Disse Planer og Overflag ere derefter omhyggeligen blevne gennemgaaede af Statsraad Hummel og Statsraad Herholdt saavel med Hensyn til Arbejdernes Soliditet og Fuldstændighed som med Hensyn til de til Grund for Overflagene lagte Priser for Materialerne.

I den af de nævnte Sagkyndige afgivne Erklæring ere en Del af Overflagene erkjendte for gode og samtlige for antagelige, idet de dog for de Sidstes Vedkommende have udtalt som en Mulighed, at der til Opnaaelse af en yderligere Sikkerhed for, at Alt blev fuldstændigt og forsværligt, turde paaregnes endnu i Alt 41,000 Rb.

lægges hertil Arkitekternes Honorar	15,000 —
---	----------

Andre Udgifter (Konduktørløn, Vagthold, Rengjøring, Kontrol, Skure m. v.)	11,700 —
---	----------

tilsammen:	40,700 Rb.
------------	------------

Haves endnu af de	45,000 —
-----------------------------	----------

tilbage:	4,300 Rb.
----------	-----------

foruden de Renter, der endnu paaløbe, til aldeles uforudsættelige Udgifter og til at møde mulig forandrede Konjunkturer.

Allerede paa et tidligere Stadium af Sagen blev det ved en Konference med Arkitekterne bragt paa Bane at søge en Garanti for Arbejdets Udførelse indenfor de paaregnede Overflags Beløb deri, at de enkelte Haandværkere hver især overtog deres Del af Arbejdet i Entreprise for Overflagssummen, og navnlig blev det erkjendt, at det Unskeligste vilde være, om to eller tre af de større Haandværkere*) maatte ville overtage hele Arbejdet i Entreprise.

*) Saa som Murer, Tømrer, Jernstøber.