

som det Beløb, der var tilovers til forhøjet Betaling af Murarbejde, der var afhængig af de tilstedeværende Konjunkturer uden i Diebliffet at kunne bestemt beregnes, samt til andre usforudseelige og uberegnelige Udgifter.

Med dette for Die nedsatte Ministeriet under 27de Januar Bygningskommissionen, bestaaende af Statsraad Hummel som Formand, Statsraad, Borgmester Gammeltoft, som repræsenterende Kommunen og velbeandret med Bygningsvæsen i Almindelighed, og den konstituerede Theaterintendant, Justitsraad Berner, som særlig repræsenterende Theatrets Interesser. Ministeriet, som i de mellemliggende Dage havde konfereret med Arkitekterne personlig om det hele Arbejdes Overdragelse i Entreprise til de enkelte Gaandværkere, som havde givet Overflag til de forskjellige Arter af Arbejdet, foretrak imidlertid for at skaffe den fornødne Enhed i Arbejdets Fremme at se en enkelt Mand eller dog nogle enkelte Firmaer i Spidsen for det Hele. Dette lykkedes ogsaa, da J. G. og W. Køhler — foruden to andre Konkurrenter — vare fremkomne med Tilbud om, at tage det hele Arbejde i Entreprise for den Sum 440,500 Rd., dog at Maskineriet med det dertil beregnede Beløb 22,000 Rd. holdtes udenfor Kontrakten.

Ministeriet anmodede derfor, ved at fremsende det af Arkitekterne under 26de Januar udarbejdede Udkast til en Kontrakt med Entreprenørerne, Bygningskommissionen om snarest at udtale sig om samme, og, efterat man under 1ste Februar havde modtaget dens Betænkning, og efterat man havde sikket sig en vederhæftig Kautionsist for Entreprenørerne, tilskrev man under 9de Februar Bygningskommissionen, at der nu Intet var til Hinder for, at Kontrakten endelig blev underskrevet i den Form, som Ministeriet efter Kommissionens Indstilling nærmere havde bifalbet i Skrivelse af 3die forud.

Derefter blev Kontrakten med Entreprenørerne under 10de Febr. udfærdiget og underskrevet af Bygningskommissionen.

Entreprenørerne paabegyndte umiddelbart efter Kontraktens Underskrift Nedrivningen af de paa Grunden staaende Bygninger og Opførelsen af de midlertidige Skure. I de første Dage af Marts begyndte Tilførsel af Materialier. Fra Arkitekternes Side forberedes alle de Data, som vare Entreprenørerne nødvendige for Funderingen. Under 8de April paabegyndtes, efterat Nedbrydelsen af de gamle Bygninger var fuldført og Grunden ryddet, selve Udgravningen til Bygningen. 15de Mai fremlagdes alle Tegninger til Magasinbygningen, som efter stedsundens Forhandling med Kommissionen i enkelte Punkter forandredes og derpaa under 23de Mai approberedes. Den 4de Juni var den sidste Bygning nedrevet og den 12te begyndte Pæleramningen til Magasinbygningen. 17de Juli var Grunden til Theaterbygningen udgravet og ved Maanedens Udgang Magasinbygningens Betonfundament lagt. I August paabegyndtes Murarbejdet; 13de September var Piloteringen af Theaterbygningen fuldført; den 30te alle Betonfundamenterne. Medens i Oktober Maaned Magasinbygningens Murhøide efterhaanden hævede sig til 17 Alen over Jorden, var Theaterbygningens Kjeldermure saavidt skredne frem, at Hans Majestæt under 18de Oktober kunde lægge Grundstenen til Bygningen.

Den 21de August var imidlertid Kommissionens Formand Statsraad Hummel død, og Ministeriet indledede strax de fornødne Forhandlinger med Krigsministeriet om at se hans Plads udfyldt med Kaptain af Ingeniørkorpsen D. Larsen, der under 26de September anmodedes om at indtræde i Kommissionen, i hvilken Statsraad Gammeltoft derefter overtog Formandsstillingen.

Under 22de November meddelte Ministeriet Approbation paa Kommissionens Indstilling om de endnu tilbagestaaende Punkter derhen, at Underkøjselen paa Forfaçaden opgaves, at der i Underkøjselen mod Hotel du Nord anbragtes 3 Indgange, at der indrettedes en Underkøjsel i Lørdensfjoldsgaden for Kongeløgen og tilbøds for Publikum, at Loger paa Gulvet frasaldtes og ligeledes Planen med numererede Pladser foran Balkonlogerne.

Efterat Ministeriet under 27de Mai havde tilskrevet Bygningskommissionen om at foretage de foreløbige Skridt til, at en Forhandling med Bedømmelsesudvalget kunde finde Sted angaaende Anvendelsen af de til Bygningens kunstneriske Udstyrelse samlede Bidrag, for at der i Tide kunde blive gjort Bestilling paa de til den ydre Udsmykning nødvendige Arbejder, og herpaa under 4de Oktober modtaget Kommissionens Forslag og Bedømmelsesudvalgets Svar, approberede Ministeriet ved Skrivelse af 29de November den i Overensstemmelse med Udvalgets Indstilling gjorte Bestilling af Holbergs Statue efter Billedhugger Steins Model, ligesom de øvrige foreslaede arkitektoniske Prøvedes, dog med Forbehold af en nærmere Bestemmelse af Gruppen paa Forfaçaden, Vaskelefferne paa Forfaçaden og Busterne i Loggiaen.

1873. Under 27de Januar 1873 bifalbt Ministeriet Bygningskommissionens Indstilling om, at Stenbefkløpningen i den ny Theaterbygningens Stueetage skulde føres helt rundt paa de 3 Søndesfaçader mod Hotel du Nord, Kongens Nytorv og Lørdensfjoldsgade, medens den i de øvrige Etager bortfalbt, undtagen paa det fremspringende Midtparti af Façaden, saaledes at de Mure, som beklædtes