

1874. Oplysninger, forlangte man paany under 19de December f. A. udtømmende og klare Oplysninger om Forholdet i det Hele, og da dette heller ikke førte til det forønskede Resultat, samlede Ministeriet den 14de Januar 1874 Bygningskommissionens Medlemmer, Arkitekterne, Entreprenørerne og Ministeriets Embedsmænd, for at komme gjennem en mundtlig Diskussion til Klarhed om Sagens forskjellige Punkter.

Det Indtryk, som Ministeriet ved dette Møde fik, var dels, at, medens Entreprenørerne og Arkitekterne ikke tvivlede om Muligheden af at naa alt i rette Tid, var dette ikke Tilfælde med Kommissionens Medlemmer, dels at der manglede forskellige Ordre og Afgjørelser, uden hvilke Entreprenørerne ikke kunde fremme deres Arbeide. Man opfordrede derfor under 19de Januar Kommissionen til med al Energi at fremme de endnu tilbagestaaende specielle Sager for at komme til en endelig Afslutning.

Under 24de Januar modtog Ministeriet fra Kommissionen en vidtløftigere Betænkning, som, gaaende ud fra, at den af Entreprenørerne forelagte Arbeidsplan nødvendig maatte føre til en saadan Forcing af Arbeidet, at dettes Godhed og Forsvarlighed led derved, i Forbindelse hermed udtalte stærk Tvivl om Muligheden af at faa Bygningen færdig i rette Tid.

Ved Siden af de Vanskeligheder, som den Stilling, Kommissionen saaledes troede at burde indtage, beredede Ministeriet, opstod nu en ny Besværighed for Ministeriet, idet Entreprenørerne, i Anledning af manglende Bækked angaaende Varme- og Ventilationsapparatet, under 29de Januar 1874 neblagte bestemt Paastand om Fritagelse for Kontraktens Mulktbestemmelse, hvis Indlægningen af Varme- og Ventilationsapparatet maatte forsinke Arbeidets Fuldførelse i rette Tid. Ministeriet svarede vel under 9de Februar herpaa, at man ikke uden en nærmere Paavising af Entreprenørernes Paastands Rigtighed kunde gaa ind paa samme, men var efter det Foransførte paa forskellig Maade kommen til den Erkendelse, at de store Tab, som Kommissionen ved Dødsfald havde lidt, gjorde det uundgaaeligt nødvendigt at skaffe en Formand og tilføre Kommissionen yderligere Kræfter.

Dette Lykkes Ministeriet, da Statsraad Meldahl formaaedes til at overtage Formandstillingen, og i Erkendelse af, hvor energisk det var nødvendigt at gaa frem, hvis Maalet skulde naas, tog Ministeriet ikke i Betænkning, efterat have beordret Justitsraad Schwarzkopf at indtræde i Kommissionen, at give denne en ved Omstændighederne paabuden Handlingsfrihed i alle de Tilfælde, hvori en saadan anfaas uundgaaelig nødvendig til Bærkets Fuldførelse.

Imidlertid fandt Kommissionens to tidligere Medlemmer: Justitsraad Berner og Kaptain Müller sig foranledigede til at ønske at udtræde, og, skjøndt Ministeriet maatte beklage, at Kontinuiteten i Forretningerne herved væsentligen gik tabt, og at Kommissionen vilde faa et saameget besværligere Hverv at udføre, ansaa man det dog rettest at tillade begge at træde fra, medens man, da det fandtes nødvendigt at forstærke dens tekniske Kræfter, formaaede Oberst Petersen til at indtræde i samme.

Den Virksomhed, Kommissionen i dens ny Sammensætning udfolbede, satte den istand til i Løbet af Marts Maaned at afgjøre samtlige endnu hængsaaende Spørgsmaal, alene med Undtagelse af Spørgsmaalet om Underkjørelserne og lignende, som ikke berørte Sagens væsentligere Punkter.

Efterat den gamle Theaterbygning den 5te Juni var afleveret til Entreprenørerne til Medbrydning, blev Arbeidet saaledes fremmet, at Kommissionen under 1ste September ved den afholdte Overleveringsforretning erkjendte, at Entreprenørerne, skjøndt enkelte Arbeider stode tilbage, maatte under saa vanskelige Omstændigheder, som dem, hvorunder de havde arbeidet, anses for at have opfyldt deres Forpligtelse efter Kontrakten, og det saameget mere, som de tilbagestaaende Arbeider ikke vare af anden Natur, end at de kunde fuldføres, inden Theatret selv var istand til at begynde sin Virksomhed, og uden at deres Fuldførelse saaledes greb forstyrrende ind i denne.

Dette viste sig ogsaa at være Tilfældet, idet den endelige Aflevering til den konstituerede Theaterchef fandt Sted den 1ste Oktober, den Dag, til hvilken Prøverne vare ansatte at begynde.

Ved denne Fremstilling af Sagens Gang antager Ministeriet at have tilstrækkeligen godtgjort, at der fra sammes Side Intet er forsømt med Hensyn til Sagens hurtigst mulige Fremme, samt at der er vist en stor Forsigtighed ved hvert enkelt Skridt, hver enkelt Bestemmelse, Ministeriet har taget, idet det derhos i de Punkter, som krævede særlig Sagskundskab og tekniske Indsigter, har skaffet sig Assistance hos Mænd af anerkjendt Dygtighed og Indsigt. Dette var ogsaa saameget nødvendigt, som der her var Tale om dels at opføre en mer end almindeligt omfattende og storartet Bygning for et Institut, som kræver en mere kompliceret Indretning end ved andre Bygninger,