

ikke Arbeidsforøgelse, men at han forøvrigt maa give Entreprenørernes Fortolkning Medhold, navnlig deri, at de maa anses berettigede til at faa betalt efter Nutidens Priser det Mæve og Andet, der udføres, end i Overlaget optaget, dog at det efter de enkelte konkrete Tilfælde særlige Bestaffenhed maa afgøres, og; Forandringen omfatter noget, som i væsentlige Dele, gjør Arbeidet til et Andet, end ved Kontraktens Afslutning forudst, eller kun relativt mindre indgribende Emskiftelser.

Heretter har Ministeriet ikke taget i Betænkning lige over for Kommissionens afvigende Opfattelse at fastholde sin, og det saameget mindre som Entreprenørerne ved deres usfortrøede Sver for Arbejdet, Fremme og deres beredvillige Smødefominen under høist vanffælige og byrdefulde Tidsforhold for dem selv havde krav paa en billig Behandling fra Ministeriets Side.

Det Ministeriet nu gaar over til Opgjørelsen af Overfridsefernes samlede Størrelse, skal man her optage nedenstaaende med Beretning fra Kommissionen af 7de November 1874 modtagne Oversigt over Udgifterne ved Opførelsen af den ny Theaterbygning med de den ledsagende Bemærkninger.

Oversigt over Udgifterne ved Opførelsen af den ny Theaterbygning.

1. S. G. & Vilh. Røhler som Entreprenører, med Bifølge Kontrakt af 10de Februar 1872, med Fradrag af Udgifter til Arbejder paa Grund af Forandringer, udgaaede den 1. 1. 1871 — 20, 494, 500 Rb. — 20, 494, 500 Rb. 76 Rb. 34 Sk.

2. for Cytraarbeidet: a) Anviste efter Ministeriets Approbation, 35, 284 Rb. 70 Sk. b) ligelædes efter nærværende Kommissions Indstilling 34, 268 Rb. 62 Sk. c) anviste efter nærværende Kommissions Approbation 133, 488 Rb. 20 Sk.

3. for Arbejder udførte ved andre end Entreprenørerne: a) De under 1. a) og b) opførte henvise til de af Ministeriet afgivne Resolutioner og den øvrige imellem Ministeriet og Kommissionen førte Brevvevling. — Med Hensyn til de paa Overfiktens Bøffer 1. b) og 2. c) opførte Beløb, der ere afholdte i Genhold til den nærværende Kommission givne særlige Bemyndigelse, bemærkes Følgende: ad 1. B. c. Det her opførte Udgiftsbeløb fordeles sig paa følgende Postev:

Tilskuerpladsens Konstruktion. 12,407 Rb. 5 Sk. paa Grund af Sagens store

Betydning for Byggearbejdet Fremme, og Nødvendigheden af en hurtig Afgjørelse efter det ved Ministeriets Skrivelser af 23de og 26de Februar d. A. Kommissionen paalagte Spørv, saa man sig, da der saaledes ikke var levet Tid til nærmere Undersøgelse, nødsaget til at forlange Arbeidet udført efter den Gang foreliggende Tegninger, og kunde derhos i Genhold til de Arkitekternes senere afkastede Erklæringer ikke forholde Entreprenørerne den Extrabetaling, som disse herfor beregnede sig, og som ikke kunde nedbringes ved Forandringer i Konstruktionen det Forudsætningerne for denne saa i Sagens hele tidligere Behandling forinden Kommissionens nærværende Indtraadte og de alt udførte Arbejder.

Stillads og Gasindlæg til Tilskuerpladsens Deforation. 1,300 Rb. Denne