

deren til Ventilationsapparatet, var i Arkitekternes Overflag beregnet Serngittre. Ved Anbringelsen af saadanne Gittre vilde det imidlertid ikke kunne forhindres, at disse Hjørner vilde blive benyttede som Bisoirer, at saaledes mange Slags Urenlighed samlede sig i Brøndene, og at Uddunstningerne derfra førtes direkte ind i Tilskuerpladsen med Luftstrømmen. Kommissionen fandt sig derfor nødsaget til at give sit Minde til den Udgift, som blev en Følge af, at der i Stedet for de nævnte Serngittre anbragtes Luffede Ballustrader, som foruden at tjene til Beskyttelse af Brøndene mod Urenlighed kunde staa i passende Harmoni med denne Hoveddel af Bygningens Facade.

Forforskjellige mindre Forandringer og Foranstaltninger, udførte efter Ønske af Theaterchefen. 1,175 Rd. 16 $\frac{1}{2}$. Da Bygningen nærmede sig sin Fuldsjælfelse, opfordrede Kommissionen den konstituerede Chef for det kongelige Theater og Kapel til at gjennemgaa Bygningen og undersøge, hvorvidt der maatte mangle saadanne mindre Indretninger, som fra Theatrets Side maatte anses for nødvendige for Bygningens Benyttelse, og som ikke senere, naar Byggearbejdet var tilendebragt, kunde udføres uden væsentlig større Bekostning. Paa denne Foranledning paapegede Theaterchefen adskillige mindre Forandringer og Foranstaltninger, som han ansaa fornødne, og som Kommissionen maatte finde det nødvendigt at iværksætte, forinden Bygningen var fuldsjæft.

Til en Reparation efter Ildsvaade medgift efter Fradrag af Assuranceogdtgjærelsen 57 Rd. 20 $\frac{1}{2}$.

Flise- og Asfaltgulve. 3,285 Rd. 28 $\frac{1}{2}$. Til Gulve i Vestibulerne og de i Forbindelse med disse staaende Sidegange samt paa Trappereposerne var i Overflaget ifkun beregnet Arbeidsløn for Lægning af Flisegulve, medens Arkitekterne havde gjort Regning paa, at der af de til Bygningens kunstneriske Udmykning indkommende private Bidrag vilde kunne staffles Midler tilveie til Fliser af en saadan Bessaffenhed, at de egne sig for en dekorativ Behandling af Gulvfladerne. Da Kommissionen imidlertid gennem dens Formand var bekendt med, at der efter det Standpunkt, hvorpaa Bestemmelsesudvalget i det Hele havde maattet stille sig, ikke kunde være Spørgsmaal om ad denne Wei at staffe Midler til de nævnte Fliser, og da der paa den anden Side maatte tilveiebringes Materiale til Gulvene, vedtog Kommissionen, idet Tanken om en dekorativ Behandling af Gulvfladerne opgaves, at belægge Gulvene med gullandte Fliser i saa stor Udstrækning, som disse kunde erholdes, og iøvrigt med Asfalt, idet disse Materialier vare de billigste, som kunde anvendes, naar Gulvene skulde være af en hensigtsvarende Bessaffenhed.

Underkørsjælsen i Lørdensfjoldsgade. 7,528 Rd. 50 $\frac{1}{2}$. Til denne Underkørsjæls var Intet beregnet i Overflaget, da der paa den Tid, dette affattedes, ikke forelaa nogen Bestemmelse om, hvorledes den skulde indrettes; men, som det er Ministeriet bekendt, var dette Spørgsmaal ved Kommissionens nuværende Medlemmers Tiltræden i det Væsentlige afgjort ved de tidligere derom førte Forhandlinger, og Kommissionen maatte da paa dette Grundlag sørge for Underkørsjælsens Udførelse, idet den med Hensyn til Enkelthederne tog det nødvendige Hensyn til de Ønsker, som i denne Henseende fremsattes fra Hoffets Side igjennem Overhofmarskallatet.

En midlertidig Underkørsjæls paa Kongens Nytorv. 938 Rd. 78 $\frac{1}{2}$. Da der i de saa Dage, efterat den ældre Theaterbygning var nedreven, og indtil den ny Bygning skulde tages i Brug, ikke kunde opføres en permanent Underkørsjæls, og da en Underkørsjæls for Publikum ikke helt kunde undværes, nødsagedes man til at træffe en midlertidig Foranstaltning, som selvfølgelig blev gjort saa tarvelig, som Belænstændighed tillod. Kommissionen tog saameget mindre i Betænkning at afholde den hertil medgaaende Udgift, som der derved aabnedes Leilighed til at indvinde en Erfaring om Nødvendigheden af at udstrække Underkørsjælsens Længde over hele Midipartiet, saa at 3 Vogne samtidig kunne holde under den, istedetfor at det af Arkitekterne oprindeligt var paatænkt kun at anbringe den for en mindre Del af dette med Plads for een Vogn.

Forforskjellige Arbejder. 18,763 Rd. 29 $\frac{1}{2}$. For at gjøre Bygningen stiftet til at tages i Brug og fremstjynde det Tidspunkt, til hvilket dette kunde ske, maatte Kommissionen tage Bestemmelse om Udførelsen af adskillige Arbejder, blandt hvilke særligt skal nævnes Anbringelsen af en Del Døre, hvis Udelabelse vilde have hidført en meget stærk Træk i Bygningen, som uviolsomt vilde have havt en skadelig Indflydelse paa Bessøget i Theatret og hæmmet Virkningen af det bekostelige Ventilationsapparat, samt om en Del af Brandinspektørens tilraadebe Foranstaltninger til Forebyggelse af mulig Brandfare, hvilke Kommissionen ikke kunde forsvare at lade udføre.

De under de 4 sidstnævnte Poster opførte Belsøb ere kun kalkulatoriske, idet der ikke har været levent Tid til deres npiagtige Opgjævelse, men saasnart en saadan foreligger, skal Resultatet deraf blive Ministeriet meddelt.

Ad 2 c. Udgiften paa denne Konto hidrører fra, at, medens Magistraten havde overtaget BroLægningsarbejderne paa Kongens Nytorv og Standsættelsen af Lørdensfjoldsgade udfør selve Theaterbygningen, har Kommissionen maattet bekoste Standsættelsen af den som privat betragtede Heibergsgade og BroLægning omkring Magasinbygningen, til hvilke Arbejder Intet