

Saa stort det ovennævnte Beløb end er, kan der dog ikke være nogen Tvivl om, at Resultatet vilde have stillet sig ganske anderledes uheldigt, hvis Ministeriet ikke i 1872 havde faaet indgaaet Kontrakt om Arbejds Overtagelse i Entreprise, idet den indtraadte overordentlige Stigning i Priser paa Arbejde og Materiale nu faldt paa Entreprenørerne, undtagen for saadanne Arbejder, som blev en Følge af de senere efterhaanden foretagne Forandringer af den oprindelige Plan, hvilke som ovenfor bemærket bleve dem godtgjorte efter de til enhver Tid gjældende Priser. Det blev netop herigjennem klart, hvor overordentlig stor i det Hele den forøgede Byrde maatte være bleven, og ligesom det derfor maa betragtes som et Held, at Entreprenørerne vare saaledes stillede, at de vare istand til at bære denne, saaledes maatte Ministeriet i høj Grad paastjømme deres ufornindsfede Lver og mødekommende Optraeden under disse for dem saa ugunstige Forhold.

Ministeriet har allerede ovenfor omtalt det sørgelige og i mange Henseender sølelige Tab af tre af Kommissionens Medlemmer og iblandt disse netop de tvende, som have haft en særdeles væsentlig Andel i Forberedelserne og den første Paabegyndelse af det hele Bygningsforetagende. Herved ligesom ved Inspektors Berners og Kapitain Müllers Fratrædelse kunde det ikke være andet end, at Kontinuiteten i en væsentlig Grad gik tabt, og at der saaledes i nogen Tid maatte indtræde en Mangel paa den jævne og sikre Fremskriden i Arbejds hele Gang, som var saa nødvendig paa Grund af den saa knapt afmaalte, men af de givne Forhold saa strengt paabudne Tidsgrense for Bygningsfuldførelse.

Ministeriet har allerede været nødt til at berøre de Vanskeligheder, som fremkaldtes derved, at Arkitekterne under Bygningsarbejds første Tid paa egen Haand foretog en Del større Forandringer af den oprindelige Plan i den — som det siden viste sig — sejlagtige Forventning, at de derved foranledigede Udgifter enten skulde kunne indvindes ved andre Besparelser eller vilde kunne afholdes af de til Theatrets kunstneriske Udførelse samlede private Midler. Ministeriet undlod ikke, saasnart det blev sat i Rundskab om det saaledes Skete, at tilkjendegive Arkitekterne sin Misbilligelse af denne deres Fremgangsmaade, men Ministeriet skylder dem paa den anden Side her at udtale sin fulde Anerkjendelse af deres udholdende Energi og deres varme og utvættelige Interesse for det Værk, som nu efterat være blevet fuldført, baade i sit Udseende og i sit Indre afgiver det bedste Vidnesbyrd om deres udmærkede Dygtighed og kunstneriske Talent.

Ministeriet maa nu vistnok beklage Nødvendigheden af et saa betydeligt Tillæg til det ved Lov af 18de Juni 1870 bevilgede Beløb, hvorved det dog maa bemærkes, at der er forbeholdt en senere Afgjørelse gennem Finantsloven, hvorvidt disse Tilskud af Sorø Akademis Midler skulle betragtes som Gave eller som Laan, men Ministeriet mener dog den Fortrøstning, at det vil erkjendes, at det under ualmindelig vanskelige Forhold, og da en Standsning af Arbejdet vilde have medført uberegnelige Tab, har handlet forsvarligt og i Sagens Interesse, og at Rigsdagen paa Grund heraf vil bevilge det Tilskud, som har maattet udværes til Fuldførelsen af dette saa omfattende, ved en Samvirken af Staten, Kommunen og Landets Borgere tilveiebragte, nationale Foretagende, hvorved en saa stor Mengde baade Haandværkere, Kunstnere og Teknikere i lang Tid have fundet Erhverv og haft Leilighed til at godtgjøre, hvad dansk Haandværk, Kunst og Industri i Forening er istand til at udrette, og som nu, da det staar færdigt og er taget i Brug, efter Alt hvad der foreligger, maa erkjendes at være en Pryd for Hovedstaden og paa en heldig Maade i alt det Væsentlige at have løst de mange og vanskelige Opgaver, som et saa storartet Foretagende i saa mange og forskellige Retninger stiller.

Til 11. Beløbet, som er en Gjenbevilning fra 1873—74, deler sig i 3 Poster, idet der til Anskaffelse og Opsætning af to Kaffelovne er medgaaet:

i Sønderup Kirke	199 Rd. 29 §.
i Norderup Kirke	202 — 52 -
samt til Sorø Hovedkirkes Dekorations	261 — 48 -
	<hr/>
	663 Rd. 33 §.

Til 12. Ved en Opsummeringsfeil er Underkonto: Tegnarbejder

1ste Distrikt	250 Rd. " §.
2det Distrikt	202 — 46 -

452 Rd. 46 §.