

De i Anmærkningerne til Lovforslaget meddelte Oplysninger indeholde Afskilligt, der i høi Grad maa vække Forundring, men fremfor Alt er det den Udtalelse paa Side 22, at „det var først i Begyndelsen af 1874, at Ministeriet kom til Erkjendelse af, at flere og større Overtskridelser vilde blive uundgaaelige“; dette synes ikke at stemme overens med de øvrige Oplysninger. Paa Side 17 i Anmærkningerne (Tillæg A, Sp. 2173—74) oplyses, at, medens den hele bevilgede Sum, 495,000 Rd., allerede fra Begyndelsen af maatte forudsættes at være engageret, nemlig til:

Entrepreneurerne.....	440,500 Rd.
Masineriet.....	22,000 —
Administrationen og Honorarer....	30,628 —

Talt... 493,128 Rd.,

faa havde Ministeriet for største Delen inden Udgangen af 1873 approberet yderligere Udgifter til Besøb af 35,284 Rd., medens afskillige af de Arbejder, der omhandles i det Efterfølgende, fremstilles som Ting, der ifølge tidligere Forhandlinger vare Ministeriet bekendte; man skal saaledes særlig nævne de tvende Underkørfæler, der ere approberede allerede under 22de November 1872 og som senere dels have medført og dels ere anslaaede til at medføre en Overtskridelse af ialt 20,467 Rd. At Ministeriet indtil Begyndelsen af 1874 skulde have været uvidende om Overtskridelserne, maa saaledes enten ikke forstaaes bogstaveligt, eller ogsaa vidner det om en Egenaaibighed hos de underordnede Autoriteter og medvirkende Personer, der kaster et ikke mindre stort Ansvar tilbage paa Ministeriet.

Den Frihed, som Ministeriet har troet at kunne tage sig overfor Afholbelsen af ubevilgede Udgifter, kulminerer i Februar Maaned f. N., da man, ifødetfor at henvende sig til Rigsdagen om Bevilling af, hvad der allerede var udgivet, og hvad der kunde ventes, gav en ny Kommission ubegrændset Anvisning paa de Midler, den maatte anse fornødne for Bygningens Fuldførelse paa bestemt Maade; denne Kommission har benyttet sin Myndighed til at anviise Udgifter til et Besøb af 68,397 Rd., og man ser deriblandt Udgiftsposter „efter Ønske“ af Theaterchefen, Overhofmarskallatet, Brandinspektøren osv.

Udvalget skal nu ikke indlade sig paa en gjennemgaende Kritik af Enkeltheder, hvortil denne mærkelige Sag giver saa rig Anledning. De foreliggende Oplysninger have været tilstrækkelige for Møxtallet til at begrunde Regtelsen af den efterjagte Bevilling, og man anser det for liggende udenfor Udvalgets nærmeste Opgave at gjøre direkte Indstilling til Thinget om de af Skridt, dette maatte finde Anledning til yderligere at foretage i Sagen. Skjøndt man herefter vil tilraade, at dette Spørgsmaal gjøres til Gjenstand for nærmere Drøftelse i et andet Udvalg, har man dog for at fremsthynde Sagens videre Behandling fra Ministeriet udbedt sig samtlige de Aktstykker, som maatte være af Betydning for Sagens fuldstændige Belysning, med Hensyn til Arten og Omfanget af Ministerens Ansvar. Herpaa har man under 15de ds. modtaget følgende Svar:

Det ærede Udvalg har i behagelig Skrivelse af 10de d. M., som dog først kom Ministeriet tilhænde d. 12te, ved at udbede sig samtlige Akter i Sagen angaaende Opførelsen af den nye Theaterbygning overladte til Afbenyttelse, tillige forespurgt, hvorvidt de ønskede Oplysninger kunde ventes meddelte i nogle faa Dage, eller om det vil mebtage længere Tid.

- Foranlediget herved undblader Ministeriet ikke at bemærke,
- at man finder Betænkelighed ved paa en Tid, hvor en Sag af det Omfang som den foreliggende endnu staar under Afvikling, at afse de i Ministeriets Arkiv beroende Akter, for hvilke der daglig endnu haves Brug,
  - at ligeledes Bygningskommissionen, hvis Arbejder ikke ere endelig afsluttede og i den nærmeste Fremtid ikke kunne afsluttes, heller ikke kan undvære de den vedrørende Akter, som tilbørlig kun supplere de i Ministeriets Arkiv beroende,
  - at der ikke kan være Spørgsmaal om at afgive Udgiftsordrene m. v., da disse, forsaavidt de høre til afsluttede Regnskaber, bero i Revisionen og der vanskeligen kunne undværes, og forsaavidt de høre til det løbende Mars Regnskab, end ikke ere gaaede ud af Regnskabsførerens Bærg, for hvis Regnskabsdokumentation de ere en uundgaaelig nødvendig Betingelse, og endelig
  - at en Tilveiebringelse af de oprindelige og ændrede Udlaft, Planer, Tegninger og Overflag, mulig endog turde vise sig aldeles ugjærlig, da det, som det kommer an paa, er de sidst til Udførelse approberede.

Medens Ministeriet saaledes efter det Oplyste tør forudsætte, at det ærede Udvalg vil erkjende Umuligheden af en Udlevering af Sagens Akter, hvis Tilveiebringelse og Ordning i en saadan Stand at de kunne benyttes af Andre end dem, som daglig have haft med dem at gjøre, i ethvert Fald vil mebtage en ikke ganske kort Tid, saameget mere som det i den Udtrækning, hvori de