

sygdomme — hvortil Midler bleve bevilgede ved Lov af 8. Maj f. A. om Tillæg til Loven om Rigshospitalets Opførelse. Dette skyldes Hensynet til, at disse Afdelinger først skulle tages i Brug i 1911, medens det øvrige Hospital tænkes aabnet i Sommeren 1910, og at Overslaget maatte befrygtes at blive mindre paalideligt, naar det skulde udarbejdes paa et for Bygearbejdet saa tidligt Tidspunkt, i hvilken Henseende bemærkes, at den ene af Bygningerne endnu ikke har kunnet paabegyndes.

Hvad angaar Montering af de lægevidenskabelige Institutter, har Ministeriet ikke anset det fornødent at nedsætte noget særligt Udvalg til at udarbejde Forslag, men Beregningerne over, hvad der vil medgaa til Institutternes Montering, er foretaget af Byggekomiteen, der bestaar af Professorerne Salomonsen, Fibiger og Bock samt Oberst Thorsen.

Naar ogsaa den til de lægevidenskabelige Institutters Montering nu foreslaaede Sum 259,158 Kr. betydeligt overstiger den Sum af 109,500 Kr., der i 1902 blev nævnt — jfr. Rigsdagstidenden 1902—03, Tillæg B. Sp. 623—24 — da skyldes dette en

Mængde forskellige Omstændigheder, af hvilke nogle staa i Forbindelse med den meget korte Tid, der den Gang var levnet til Udarbejdelse af Overslagene. I første Linie maa nævnes, at Institutbestyrerne paa det i 1902 indsendte Overslag over løst Inventar ikke medtog de to store Konti: *Lyslegemer* og *Telefonanlæg*. Den stærke Udvikling, der i den sidste halve Snes Aar har fundet Sted saavel paa den biologiske Tekniks som paa Museumsvæsenets Omraade, har endvidere væsentlig forøget Kravene til den instrumentelle Udstyrelse af et tidssvarende medicinsk Undervisningsinstitut. Hertil kommer den ganske overordentlige Prisstigning, som har fundet Sted i den Aarrække, der er forløbet, siden det første Overslag udarbejdedes — en Prisstigning, der netop paa de største Konti — Metalinstrumenters og Snedkerarbejdets — har gjort sig særlig gældende.

Endelig har det paa forskellige Punkter vist sig nødvendigt at foretage Forandringer med Hensyn til Montering af Lokalerne, efter at Bygningerne var saa vidt fremskrevne, at deres Montering kunde projekteres paa Stedet.