

tilstrækkelig Kontrol fra Portvagten, og den blev derfor anlagt i en mere hensigtsmæssig Retning. Ved Udgravningen ved Plankeværkerne om Patienthaverne er opnaaet et Gode, som ikke kan vurderes højt nok, idet der derved er skaffet Patienterne uhindret Udsigt til det omgivende smukke og livlige Landskab. Hvad de 8 nye Værelser angaar, bemærkes, at det ved Vedtagelse af Loven om Plejeforholdenes Ordning uundgaelig paakrævedes, at der i Stedet for til det i Byggeplanen forudsatte Plejepersonale, 4 Sygeplejersker, 8 Plejere og 4 Nattevagter, maatte skaffes Plads til i alt 8 Sygeplejersker, 16 Plejere og 4 Nattevagter, altsaa 12 Personer mere, og de paagældende Værelser med særlige Trapper og Trapperum bleve da indrettede som den eneste rimelige og derfor ogsaa billigste Maade, hvorpaa Sagen kunde ordnes.

Akkumulatorbatterierne ere indrettede i Forbindelse med Hospitalets egen Elektricitetskraft af Hensyn til, at den Mulighed var til Stede, at de nye Bygninger midlertidigt maatte forsynes med elektrisk Strøm fra Hospitalets egne Dynamoer, idet det paa den Tid var overvejende sandsynligt, at det under Opførelse værende kommunale Elektricitetsværk, fra hvilket Strømmen skulde leveres, paa Grund af Lockout og Vanskeligheder ved Fundamenteringsarbejderne ikke kunde blive færdigt i rette Tid.

Ved Udarbejdelsen af Overslaget i sin Tid var det ganske umuligt at gennemgaa og faa klaret alle de Detailspørgsmaal, som navnlig Vinduerne og deres Indretning krævede, og først efter Udarbejdelsen af Arbejdstegningerne til Snedkerarbejdet med Tilbehør og grundig Gennemgang med Arkitekten af disse blev det Overlægen klart, at det var nødvendigt at kræve det svære tykke Glas gennemført i langt større Udstrækning end oprindelig tænkt baade paa de forskellige Afdelinger og i de indvendige og udvendige Vinduesrammer, og dette i Forbindelse med de dertil fornødne sværere Trækonstruktioner og Jernbeslag har forarsaget den anførte Merudgift.

Med Hensyn til Merudgiften ved Plankeværker og Hegn oplyses, at det oprindelig var tænkt kun at have et svært Staaltraadshegn om Patienthaverne paa de to Sider af disse, men efter at hele Haveanlægget og Haverne vare anlagte og Bygningerne murede op, forekom det umuligt at nøjes med denne Adskillelse, da det vilde kunne vare flere Aar, inden et naturligt Hegn vilde dække tilstrækkeligt, og Staaltraadshegnet vilde være for aabent i al den Tid. Man ansaa det derfor for nødvendigt at anbringe Plankeværk paa alle Sider af Haverne, saaledes at dette kan gøre Fyldest, indtil en naturlig Hæk er vokset op. Ligeledes var det nødvendigt for at undgaa at inddrage et alt for uforholdsmæssig stort Jordareal under Haveanlægget om Bygningerne, hvad der vilde indskrænke Avlsbruget i alt for høj Grad, at anbringe et Staaltraadshegn om hele Arealet, hvor der samtidig er plantet en Hæk.

Beklædningerne af Vaskerum i Sygestuerne samt Vandledninger og Cisterner i de dertil hørende Klosetter kunne ikke undværes, da de ellers ville være udsatte for Overlast fra Patienternes Side.

De nævnte Vaske med Afløb i Kælderen ere senere anbragte for i saa høj Grad som muligt at holde Ulemperne (navnlig den ilde Lugt) af det snavsede Tøj borte fra Stueetagen.

Anbringelsen af Korkunderlaget under Linoleumet i Opholdsstuen og de store Sygestuer er en Foranstaltning, der er truffen af Hensyn til, at der andetsteds er klaget over, at det blotte Linoleum paa Cement afgiver et for haardt og uelastisk Gulv saavel for den daglige Færdsel som navnlig for Patienternes eventuelle Fald og Stød paa Gulvet, ligesom det er meget mere lydæmpende, hvad især har Betydning i de store Sygestuer og i Opholdsstuerne.

Endvidere bemærkes med Hensyn til Konduktørholdet, at denne Hjælp har været nødvendig under hele Arbejdet og ved Bygningernes Montering, hvorfor der hertil er medgaaet større Udgifter end oprindelig beregnet.

Da det af det foranførte fremgaar, at der i de nyopførte Pavilloner vil kunne anbringes i alt 72 Senge i Stedet for som beregnet 68 à 70, samt at der er tilvejebragt fornødne Værelser med tilhørende Inventar for 4 Sygeplejersker og 8 Plejere o: 8 Værelser mere end oprindelig beregnet, maa Justitsministeriet finde, at der er rimelig Grund til, at det nævnte Beløb søges bevilget, og man skal derfor anmode det ærede Udvalg om til 2den Behandling i Folketinget af