

266

Indenrigs- og boligministeriet. København, den 28. april 1952. Dir. for S. Sh. journ. nr. T. 6. 51/52.

Herved skal jeg anmode det ærede finansudvalg om ved 2. behandling af forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 1951—52 på mine vegne at ville stille følgende ændringsforslag:

Til § 26 I. B. Andre ejendomme og anlæg. 5. I. Under indenrigs- og boligministeriet, indenrigsdepartementet. B. Udgift. Som 2. Moderniseringen af Dalstrup plejehjem.

Beløbet forhøjes med 173 000 kr.

Som nærmere oplysning herom skal anføres følgende:

Ved skrivelse af 14. januar 1949, aktstykke nr. 332, gav det ærede finansudvalg sin tilslutning til, at der til modernisering af Dalstrup plejehjem måtte anvendes 989 000 kr., og efter arbejdets påbegyndelse er de nødvendige bevillinger søgt på de årlige finans- eller tillægsbevillingslove, efterhånden som arbejderne har kunnet gennemføres. Ved finansloven for finansåret 1951—52 er bevilget 92 000 kr., og ved forslag til lov om tillægsbevilling for samme finansår er søgt 100 000 kr., hvorved det nævnte beløb på 989 000 kr. fremkommer.

Overslaget på 989 000 kr. var udregnet efter et byggeomkostningsindeks på 197, men da dette siden er steget til 287, har det ikke været muligt at gennemføre moderniseringen uden overskridelser. Hertil kommer endvidere, at man som overalt, hvor det drejer sig om modernisering og ombygning af en gammel ejendom, er kommet ud for at måtte foretage væsentlige fornyelser, som ikke var til at forudse ved projektets udarbejdelse.

Merudgiften fremkommer således:

Oprindelig bevilling	989 000 kr.
Heri fragår for ikke udført arbejde ved modernisering af 2 funktionærboliger, som man har ment at måtte udsætte	24 500 -
	<hr/> 964 500 kr.
Materiale- og lønstigninger	33 500 -
Diverse uforudselige ekstraarbejder såsom fornyelser af vinduer, gulvbjælker og indskud, udgravning og gulvstøbning under stuegulve m. v., heri inkluderet arkitekthonorar	84 200 -
Indretning af 3 midlertidige boliger for gifte plejere for at kunne få det nødvendige personale	16 800 -
Oliefyrringsanlæg	19 000 -
Afvanding af terrænet	10 400 -
Hegn om patienthaver	15 600 -
Udgifter ved evakuering af patienter til sindssygehospitalet ved Aarhus under ombygningen	12 400 -
Fornyelse af slaggefilter i septiktank	1 300 -
Administration (arkitekt- og ingeniørhonorar)	4 300 -
	<hr/> ialt 1 162 000 kr.
hvorifra fragår den allerede søgte bevilling	989 000 -
	<hr/> merudgift rest 173 000 kr.

I det oprindelige overslag på 989 000 kr. var medregnet ca. 25 000 kr. i arkitekthonorar og ca. 30 000 kr. i ingeniørhonorar. Når endelig opgørelse har fundet sted, vil arkitekthonoraret andrage ialt ca. 33 000 kr., eller ca. 8 000 kr. mere, medens ingeniørhonoraret forventes at blive uforandret.

Det tilføjes, at finansministeriet intet har haft at erindre imod, at en skrivelse som nærværende tilstilles det ærede udvalg.

AKSEL MØLLER.

Ammitzbøll.