

sis. Næste gang der skal bygges i udlandet, må der gås anderledes frem. Tekniske beskrivelser og konditioner må udarbejdes af teknikere i de respektive lande i overensstemmelse med de på stedet gældende byggetekniske krav og sædvaner. På samme måde må det være et firma på stedet, der har den ansvarlige byggeledelse og fra dag til dag tilser arbejdet.

Skønt der efter gennemgangen af de første overskridelser blev givet den amerikanske tilsynsførende arkitekt og hovedentreprenøren udtrykkelig instruktion om, at der ikke måtte foretages nogen ændring, der kunne medføre yderligere fordyrelse, foreligger der nu meddelelse om nye overskridelser. Disse nye overskridelser er i færd med at blive analyseret punkt for punkt, sådan at årsagerne til dem kan findes, og i samarbejde med kammeradvokaten overvejer vi, om der kan gøres erstatningsansvar gældende over for det amerikanske byggefirma. Når disse undersøgelser er tilendebragt, vil finansudvalget blive fuldt underrettet.“

Formålet med denne redegørelse er at

give den af udenrigsministeren lovede nærmere belysning af årsagerne til overskridelserne, der ved den endelige opgørelse har vist sig at udgøre i alt 1,6 mill. eller 18,8 pct. af byggebevillingen, altså noget mindre end antaget i 1960. Der vil tillige blive gjort rede for den undersøgelse, kammeradvokaten har foretaget efter udenrigsministeriets anmodning, og som har vist, at der efter hans opfattelse ikke er grundlag for at pålægge nogen af de implicerede økonomisk eller andet ansvar for overskridelserne.

Når redegørelsen afgives af udenrigsministeriets ejendomsnævn og ikke af det rådgivende byggeudvalg, ministeriet i 1953 nedsatte til behandling af spørgsmål om ambassadebyggeriet i Washington, skyldes det den omstændighed, at nævnet ved sin oprettelse den 1. juni 1961 af praktiske grunde overtog byggeudvalgets funktioner. Nævnet er ligesom byggeudvalget sammensat af repræsentanter for boligministeriet, finansministeriet og udenrigsministeriet, og nævnsmedlemmerne er i det væsentlige identiske med byggeudvalgets.

## II.

### Grundkøb og arbejdstilrettelæggelse.

Til afhjælpning af de efterhånden helt uholdbare arbejds- og kontorforhold ved ambassaden i Washington, der siden 1950 havde været spredt over 3 forskellige kontoradresser, søgte og fik udenrigsminister Ole Bjørn Kraft i 1952 finansudvalgets tilslutning til at optage et lån på 100.000 \$ til køb af en byggegrund samt til at iværksætte projekteringen af en ambassadebygning. Der henvises til udenrigsministerens skrivelse af 22. juli 1952 og finansudvalgets svar af 10. december s. å.

#### 1.

##### *Arkitekt.*

I betragtning af byggegrundens fornemme og naturskønne beliggenhed i Washingtons kendte naturpark, Dumbarton Oaks, lagde regeringen vægt på, at ambassadebygningen blev et smukt eksempel på den specielt danske linje inden for moderne arkitektur.

Efter drøftelse med boligministeriet og efter, at sagen tillige var blevet behandlet i et ministermøde, besluttede udenrigsminister Kraft derfor at overdrage ansvaret for projekteringen og byggeriet til arkitekt Vilhelm Lauritzen, der havde bygget en række kendte offentlige bygninger i Danmark. Detailprojekteringen skulle udføres her i landet, og materialerne skulle i et vist omfang leveres herfra.

Byggeriets arkitektoniske niveau og arbejdsformen var således på forhånd fastlagt, da udenrigsministeriet i juni 1953 nedsatte et rådgivende byggeudvalg til i samarbejde med arkitekt Lauritzen at behandle spørgsmålet om projekterings- og byggearbejdets praktiske gennemførelse.

Ved fastsættelsen af arkitekt Lauritzens honorar tog udenrigsministeriet og byggeudvalget udgangspunkt i nogle honoraraftaler, der tidligere var blevet truffet i