

PLANLÆGNINGSUDVALGET
FOR DANMARKS TEKNISKE HØJSKOLE
OG DANMARKS INGENIØRAKADEMI

Bilag.

25. januar 1965

Til undervisningsministeriet.

Ved lov nr. 187 af 22. maj 1963 blev undervisningsministeren bemyndiget til indtil 1. april 1970 at anvende et samlet beløb, beregnet efter byggepriserne i april 1962, på 500 mill. kr., heri indbefattet allerede givne bevillinger, til udbygningen af Den polytekniske Lærestanstalt, Danmarks tekniske Højskole og Danmarks Ingeniørakademi på Lundtoftesletten.

Af bemærkningerne til det dengang fremsatte lovforslag fremgik bl. a., at der ikke forelå en fuldstændig projektering af lærestanstalt og ingeniørakademi i Lyngby, og at alle forudsætningerne ikke var definitivt fastlagt. Beløbsrammen på 500 mill. kr. var af undervisningsministeriet fastsat ud fra en afvejning af de forskellige hensyn, der må spille ind ved gennemførelsen af en så betydelig offentlig investeringsopgave.

Det var dog allerede, da lovforslaget blev udarbejdet — og dette fremgår også af bemærkningerne til lovforslaget — klart, at beløbsrammen ikke kunne dække udgifterne ved gennemførelse af udbygningen efter de planer, der var fremgået af det tidligere udførte planlægningsarbejde.

Af planlægningsudvalgets redegørelse af 28. september 1962, der var optrykt som bilag til lovforslaget, fremgik bl. a., at der, da spørgsmålet om fastlæggelse af en samlet beløbsramme for byggeriet blev taget op til overvejelse, ikke forelå totalprogrammering og totalprojektering af byggeriet. De opgørelser, der var udarbejdet, var kun for ca. en tredjedel af bygningernes vedkommende baseret på programforslag, som var godkendt af planlægningsudvalget, medens der for restens vedkommende var tale om ikke godkendte ønsker fra de enkelte institutledere. For en række af specialbygningerne forelå kun få oplysninger med hensyn til den endelige udformning og størrelse. Opgørelserne rummede derfor betydelig usikkerhed.

Allerede forinden lovforslaget om beløbsrammen blev fremsat, havde man på lærestanstalten og i planlægningsudvalget iværksat en kritisk gennemgang af planerne for at få fastlagt det forsvarlige minimum-etageareal og udstyrsbehov med henblik på at opnå størst mulige besparelser. De således iværksatte undersøgelser omfattede også det byggeri, som allerede var påbegyndt eller som stod umiddelbart foran påbegyndelse. Der kan i denne forbindelse i øvrigt henvises til undervisningsministeriets redegørelser af 7. november 1962, samt 8. marts, 24. maj og 24. september 1963 til finansudvalget.

Efter at beløbsrammen på 500 mill. kr. var fastlagt ved loven af 22. maj 1963, besluttede planlægningsudvalget at søge tilvejebragt et materiale, som — når hensyn tages til den usikkerhed, der altid vil knytte sig til langtidssituationer, som den foreliggende — kunne give tilstrækkelig sikkerhed for en vurdering af de muligheder, som den fastlagte beløbsramme indebar.

Under medvirken af medlemmer af planlægningsudvalget har lærestalten og ingeniørakademiet derefter udarbejdet en programlægning af samtlige institutter, auditoriebygninger, studenterfaciliteter etc., og på dette grundlag har byggeriets rådgivende teknikere udarbejdet skitseudkast samt overslag over de samlede udgifter. Som prisgrundlag for de således foretagne beregninger er anvendt byggepriserne i april 1962, hvilket svarer til det prisgrundlag, der er fastlagt for beløbsrammen på de 500 mill. kr.

I de planer, der således er udarbejdet, har man søgt at opnå de størst mulige besparelser inden for de enkelte bygninger og at koncentrere udflytningen i færre bygninger end tidligere forudsat. Herved har det været nødvendigt også at gribe ind i de oprindelige planers langsigtede karakter, men der