

ad 5. Havne.

	Bev.	Forv. forbrug 1.000 kr.	PL
Liggekaj, Christianshåb	995 ¹⁾	2.142	178
Skonnertbro, Godhavn	35 ²⁾	67	6
Andre igangværende arbejder	948 ³⁾	722	60
Diverse mindre opgaver	1.148 ⁴⁾	3.369	280
I alt	3.126	6.300	524

¹⁾ Det forventede merforbrug fremkommer ved, at der er foretaget projektudvidelse til ca. 0,35 mill. kr., samt at det til arbejdet har været nødvendigt at anvende udsendt arbejdskraft, hvilket har medført udgifter på ca. 0,3 mill. kr. Herudover har der været en del arbejder, der ved overslagsberegningen er undervurderet.

²⁾ Det forventede merforbrug skyldes en undervurdering af færdiggørelsesarbejdet.

³⁾ Mindreforbruget fremkommer ved en overvurdering af færdiggørelsesarbejdet på anløbsbroen i Nordhavnen, Godthåb.

⁴⁾ Merforbruget fremkommer ved forventede udgifter til istandsættelse af kajanlæggene i Arsuk og Christianshåb efter is- og stormskader sidste vinter.

Udgifterne til kajanlægget i Arsuk forventes at udgøre ca. 1,4 mill. kr. i 1978 og til kajanlægget i Christianshåb ca. 0,3 mill. kr. Endvidere er der i overslaget for arbejderne med sikring af fiskerikajen i Christianshåb sket en undervurdering af undervandsarbejdet til et beløb på ca. 0,2 mill. kr.

ad 6. Flyvepladser.

	Bev.	Forv. forbrug 1.000 kr.	PL
Hovedistandsættelse landingsbanen, Narssarsuaq	350	346	30
Forbedring af bygninger og anlæg, Narssarsuaq	668	2.352	206
Udbygning og ombygning B-13, Narssarsuaq	1.200	463	40
Forbedring boligforhold, Narssarsuaq	-	3.697	324
I alt	2.218	6.858	600

De ændrede forudsætninger for opretholdelse af en lufthavn i Narssarsuaq har medført større krav til bygninger og anlæg, og dermed behov for større investeringer og i hurtigere takt end planlagt ved udarbejdelsen af specifikationen til bevillinger i 1978. Derfor opstår et merforbrug til forbedring af boligforhold, diverse bygninger og anlæg.

Da de nye planer for lufthavnen indeholder opførelse af en terminalbygning med bl. a. kontorer for administration, er der i 1978 kun foretaget en nødtørftig istandsættelse af den nuværende administrationsbygning B-13, hvilket har medført et mindreforbrug i forhold til det ved udarbejdelsen af specifikationen til bevillinger i 1978 afsatte beløb.

ad 7. Energibesparende foranstaltninger.

Det forventede mindreforbrug skyldes hovedsageligt, at de planlagte energibesparende foranstaltninger ved statens bygninger i Godthåb ikke har kunnet gennemføres på grund af beskæftigelsessituationen.

Denne forsinkelse medfører et forventet mindreforbrug på ca. 1,8 mill. kr. I Sukkertoppen forventes en forsinkelse ved disse arbejder, som vil medføre et mindreforbrug på ca. 1,3 mill. kr.

70.03. EIB-finansierede havne- og pakhusanlæg. Til delvis finansiering af disse anlæg har Den europæiske Investeringsbank (EIB) i december 1973 ydet et lån på i alt 26.658.413 kr. Til dækning af merforbruget ved færdiggørelsen af anlæggene søges overført 66.000 kr. fra konto 70.01. Det almindelige bygge- og anlægsprogram.

70.05. EIB-finansieret UHF-kæde. Til delvis finansiering af anlægsudgifterne til disse arbejder i 1974 og 1975 har finansministeriet fra Den europæiske Investeringsbank i april 1974