

344. Mindreforbruget skyldes, at projektet er udskudt efter en revurdering af Post- og Telegrafvæsenets byggeprogram i forbindelse med en ændret kommunal lokalplanlægning.
345. Grundet foranstående forhandlinger med ministeren om at lade projektet finansiere særskilt som et led i en ud- og ombygning af hele Københavns Lufthavn er projektet taget ud af Post- og Telegrafvæsenets investeringsplan.
346. Merforbruget skyldes væsentligst, at de ved licitationen indkomne tilbud lå væsentligt over de af P&T udarbejdede overslag. Det kan i den forbindelse anføres, at årsagen hertil må tilskrives en relativ ringe interesse i at give tilbud på byggeriet.
348. Mindreforbruget skyldes, at byggeriet har kunnet gennemføres mindre omkostningskrævende end påregnet ved byggeriets planlægning.
350. Mindreforbruget skyldes en forsinkelse i forhandlingerne mellem Viborg kommune, DSB og Post- og Telegrafvæsenet.
525. Projektet er i henhold til en ny prioritering af posthusbyggerier udskudt.
530. Merforbruget kan henføres til opståede forsinkelser og dermed fordyrelser af visse entrepriser, ligesom ændrede brugerkrav har medført en fordyrelse af projektet.
533. Projektet er i henhold til en ny prioritering af posthusbyggerier udskudt.
541. Mindreforbruget kan henføres til en ændret byggetakt og udskydelse af projektet.
543. Mindreforbruget skyldes forsinkelser i projektet og vil resultere i et merforbrug i 1980.
546. Mindreforbruget skyldes forhandlinger om erhvervelse af et naboareal samt udarbejdelse af lokalplan for området.
547. Merforbruget skyldes, at de ved den afholdte licitation indkomne tilbud lå højere end beregnet.
549. Projektet er forsinket på grund af godkendelse af lokalplan for området.
550. Mindreforbruget skyldes, at projektet i henhold til en ændret prioritering af posthusbyggerier er udskudt.
551. Mindreforbruget skyldes, at projektet i henhold til en ændret prioritering af posthusbyggerier er udskudt.
552. 564. Mindreforbruget skyldes, at de arealmæssige forhold endnu ikke er afklaret, da en del af arealet skal erhverves ved mageskifte. På grundlag af den opståede forsinkelse har det vist sig nødvendigt at foretage en ombygning for afhjælpning af de akutte lokalebehov.
554. Mindreforbruget, der skyldes en forsinkelse i projektet, modsvares af et merforbrug i de følgende år.
555. Mindreforbruget skyldes særlige bundforhold, der har resulteret i særlige foranstaltninger og dermed forsinkelse i byggearbejdet.
557. Merforbruget skyldes en fordyrelse af visse entrepriser udover det beregnede.
558. Mindreforbruget kan henføres til udskydelser i projektet forårsaget af forsinkelser i afklaringen af de arealmæssige forhold herunder godkendelse af lokalplan for området.
559. Mindreforbruget skyldes en revurdering af det hidtidige projekt, hvorved dette er blevet forsinket. Forsinkelserne resulterer i et merforbrug i de efterfølgende år.
560. Mindreforbruget skyldes, at projektet i henhold til en ændret prioritering af posthusbyggerier er udskudt.
561. Mindreforbruget skyldes forsinkelser vedrørende de arealmæssige forhold. Der vil eventuelt blive behov for at ekspropriere en del af det til brug for posthusbyggeriet nødvendige areal.
563. Posthusforholdene har gennem længere tid været utilstrækkelige, og da der var mulighed for at erhverve en egnet bygning af justitsministeriet, fandt Post- og Telegrafvæsenet det hensigtsmæssigt at erhverve omhandlede ejendom.
565. Med henblik på en bedring af parkerings- og tilkørselsforholdene til Herlev post- og telegrafbygning, har Post- og telegrafvæsenet i efteråret erhvervet en ejendom i tilknyt-