

Ad tilfælde 3 skal nævnes, at denne løsning, som det fremgår af bilag 1, giver den bedste økonomi; men at den også kræver den største investering.

Den økonomiske vurdering indeholder en række usikre faktorer – udviklingen i oliepriser og el-priser, størrelsen af den mulige produktion af geotermisk vand, drifts- og vedligeholdelsesudgifter samt investeringerne i produktionsanlæg. Usikkerheden på disse er af varierende størrelse, – mindst på investeringerne i produktionsanlæg, størst på produktionsstørrelse og drifts- og vedligeholdelsesudgifter, samt på udviklingen i priserne på energi. Større energiprisstigninger end forudsat i beregningerne vil give en bedre projektøkonomi.

Usikkerheden på produktionsstørrelsen vil imidlertid kunne reduceres, og i bilag 4 er angivet et beslutningsprogram for gennemførelse af tests til vurdering af, hvorvidt et af de angivne tre tilfælde nærmere bør studeres. Af diagrammet fremgår, at en reduktion af usikkerheden omkring produktionen fra såvel Gassum- som Haldager-formationerne samt injektionsmulighederne i Haldager-formationen vil kræve en investering i tests på ca. 4–5 mill. kr.

Boring Aars 1A henstår indtil videre midlertidig lukket. Spørgsmålet om tidspunkt for allokering af midler til at foretage ovennævnte tests tages op i forbindelse med en prioriteringsundersøgelse af investeringer i den geotermiske sektor. Rapportering omkring denne undersøgelse påregnes at forelig-

ge i juni 1980.

Claim mod boreentreprenøren for boring Aars 1A

Med bistand af Kammeradvokaturen er der ført forhandlinger med boreentreprenøren, Deutsche Schachtbau- & Tiefbohrgesellschaft, om kompensation til D.O.N.G. A/S for en del af udgifterne i forbindelse med boringen. På anbefaling af Kammeradvokaten er der den 7. februar 1980 indgået forlig med boreentreprenøren, hvorefter denne godtgør D.O.N.G. A/S ca. DM 430.000.- til fuld og endelig afgørelse af sagen.

Økonomi boring Aars 1A samt landsdækkende undersøgelser

Ved en opgørelse pr. 31. januar 1980 af registrerede samt forventede udgifter i forbindelse med boring Aars 1A samt de landsdækkende undersøgelser, hvor del-rapportering påregnes primo juni 1980, er konstateret et budgetmæssigt underskud på 2 3/4 mio. kr.

Budgetoverskridelsen må ses i lyset af de overordentlig komplicerede forhold omkring udførelsen af borearbejdet med tilsvarende komplikationer for cost-kontrol.

D.O.N.G. A/S's bestyrelse har på sit møde den 25. januar 1980 besluttet, at budgetoverskridelsen dækkes ind over D.O.N.G. A/S's oprindelige egenkapital (5 mill. kr.), og der vil således ikke blive søgt om ekstra bevilningsmidler hertil.